



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 471 del 25/03/2014

Registro Settore n. **86** del **19/03/2014**

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale e tecnologico isola ecologica. Approvazione perizia di assestamento e stato finale .

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 278/2010 - Numero di impegno: 1281/2010	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Pasquale Matrisciano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale e tecnologico isola ecologica. Approvazione perizia di assestamento finale e stato finale.

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

CHE con determinazione del IV Settore, n°. 278 del 03.08.2010, sono stati confermati i verbali di gara per l'appalto dei lavori di adeguamento funzionale e tecnologico dell'isola ecologica e rettificato il quadro economico del progetto, a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione, come segue:

Importo a base d'asta :		€ 104.712,77
Ribasso d'asta del 34,588%		€ 36.218,05
Importo al netto del ribasso		€ 68.494,72
Oneri di sicurezza		€ 2.173,50
TOTALE		€ 70.668,22
Somme a Disposizione		
IVA 10% sui lavori	€ 4.321,95	
IVA 20% forniture	€ 5.055,04	
2% art.3 c.29 lg.350/03	€ 1.321,45	
Economie	€ 41.176,34	
Sommano le somme a Disposizione		€ 51.874,78
Totale		€ 122.543,00

CHE con contratto rep. N.8109 del 08.11. 2010 è stato formalizzato l'affidamento alla Ditta IMPIANTISTICA FLEGREA srl ;

DATO ATTO :

CHE con determinazione n.189 del 20.06.2011 è stato approvato il SAL n.1 dei lavori per l'importo lordo di € 77.112,77 e netto di € 50.441,01 ,oltre gli oneri per la sicurezza per € 1.542,25 per totale € 51.983,26 ;

CHE con lo stesso atto è stata liquidata alla Ditta la somma di € 51.731,06 oltre IVA per totale € 57.651,52 ;

CONSTATATO :

CHE con determinazione n.253 dell'11.10.2011 sono stati affidati alla Ditta IMPIANTISTICA FLEGREA srl i lavori complementari dell'isola ecologica per l'importo complessivo di € 41.176,34, di cui € 34.086,62 per lavori , finanziati con le economie verificatesi a seguito dell'aggiudicazione ;

CHE con determinazione n.201 del 30.07.2013 è stato approvato l'aggiornamento del progetto relativo ai " lavori complementari strettamente necessari al funzionamento dell'isola ecologica " , mantenendo inalterato l'importo approvato con la determinazione n.253/2011 ;

CHE la ditta , sebbene più volte invitata, non ha sottoscritto l'atto di sottomissione relativo ai lavori complementari perché non in regola con il D.U.R.C. ;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento dei richiamati atti relativi all'affidamento dei lavori complementari ;

RILEVATO :

CHE è stata redatta la perizia di variante tecnica e di assestamento finale comportante una spesa di € 99.439,29 ,di cui per lavori al netto del ribasso € 65.045,23 , oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.542,25 , dandosi atto che essa comporta una diminuzione di spesa ;

CHE nella rielaborazione del quadro economico ,conseguente alla redazione della perizia di assestamento finale, sono state ridistribuite le somme a disposizione dell'Amministrazione e parte delle economie sono state riservate per lavori di completamento finalizzati al miglioramento dell'opera , mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'intervento, la cui consistenza risulta essere la seguente .

Importo a base d'asta :		€ 99.439,29
Ribasso d'asta del 34,588%		€ 34.394,06
Importo al netto del ribasso		€ 65.045,23
Oneri di sicurezza		€ 1.542,25
TOTALE		€ 66.587,48
Somme a Disposizione		
IVA 10% sui lavori (€ 59.365,99)	€ 5.936,60	
IVA 20% forniture (€ 7.221,49)	€ 1.444,29	
2% art.3 c.29 lg.350/03	€ 1.321,45	
Lavori di completamento	€ 29.227,66	
Economie	€ 18.025,52	
Sommano le somme a Disposizione		€ 55.955,52
Totale		€ 122.543,00

VISTI gli atti di stato finale, redatto dall'ing. Pasquale Matrisciano , dai quali risultano eseguiti lavori per l'importo lordo di € 99.439,29 e netto di € 65.045,23 ,oltre gli oneri per la sicurezza per € 1.542,25 per totale € 66.587,48 oltre IVA ;

RITENUTO:

- di dover provvedere all' approvazione della perizia di assestamento finale e degli atti di stato finale dei lavori eseguiti dalla predetta ditta ;
- di procedere,con successivo atto, alla liquidazione del residuo credito alla Ditta , subordinato all'accertamento della regolarità previdenziale e assicurativa

VISTO l'art.9, comma 2, del D.L. n.78 dell'1.7.2009, convertito nella legge n.102 del 3.8.2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di annullare la determinazione n. 253 dell'11.10.2011 e la successiva n..201 del 30.07.2013 con le quali sono stati affidati alla Ditta IMPIANTISTICA FLEGREA srl i lavori complementari dell'isola ecologica ;
2. Di approvare la perizia di variante tecnica e di assestamento finale dei *lavori di adeguamentofunzionale e tecnologico isola ecologica* comportante una spesa di € 99.439,29 , di cui per lavori al netto del ribasso € 65.045,23, oltre gli oneri per la

- sicurezza pari ad € 1.542,25 , come si evince dal quadro economico in premessa che si intende integralmente riportato , dandosi atto che essa comporta un a diminuzione di spesa;
3. Di dare atto che parte delle economie sono state riservate per lavori di completamento ;
 4. Di approvare gli atti di stato finale dei lavori eseguiti dalla Ditta IMPIANTISTICA FLEGREA srl con sede in Quarto alla via S.D'Acquisto n.36 - P.I. 0462363121 dal quale risultano lavori per l'importo lordo di € 99.439,29 e netto di € 65.045,23 oltre gli oneri per la sicurezza per € 1.542,25 per totale € 66.587,48 oltre IVA ;
 5. Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione del residuo credito alla Ditta , subordinato all'accertamento della regolarità previdenziale e assicurativa;
 6. Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 1577/14 Cod. 2090501 impegno n.1281 Bilancio 2010 ;
 7. Di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2014-2016 , prevedendo che il pagamento avverrà nell'anno 2014 , subordinato all'accredito delle somme da parte della Provincia,
 8. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti consequenziali .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Pasquale Matrisciano)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

VISTA la proposta che precede;

VISTI:

- l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- l'art. 57 c.5 del D.lgs. 163/2006;
- lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di approvare, così come ad ogni effetti approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale Matrisciano, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile Settore IV
(ing. Andrea Ciccarelli)