

COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 1284 del 14.12.2017

Registro Settore n. 143 del 20/09/2017

OGGETTO: "Lavori di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto - Stralcio A".
CIG : 4631764C8E - CUP :D93J12000400001 – **APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO** .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Arch Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Delibera di G.M. n.105 del 12.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “ Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto -Stralcio A” per l’importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.476.495,57 per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 44.407,15 ed € 523.504,43 per somme a disposizione;

CHE con Determina settore LLPP n.162/12 e 163/2012 sono state stabilite le modalità di appalto della gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/06 da espletarsi con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2) del richiamato Decreto ;

CHE con decreto Prov.le alle OOPP Campania e Molise (S.U.A. del Comune di Marigliano) n.31280 del 17.12.2012 la gara di cui trattasi è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Fontana Giovanbattista s.r.l. da Casapesenna (CE);

CHE con determina Settore X n. 106 del 04/06/2013 sono stati affidati i lavori alla ditta Fontana Giovanbattista s.r.l con sede in II Traversa Europa n. 6 cap 81030 Casapesenna (CE) per un importo di euro 917.052,14 con un ribasso del 35,964 % per lavori a corpo e a misura, ed euro 44.407,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e per un importo complessivo di euro 961.459,29, così come riportato nel successivo quadro economico:

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A.1.1 Opere "a corpo"	€ 729.742,96
A.1.2 Opere "a misura"	€ 187.309,18
Lavori a base d'asta soggetti ribasso	€ 917.052,14
A.1.3 Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 44.407,15
A - TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	€ 961.459,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e oneri di smaltimento in discarica	€ 62.844,45
B2 Espropri e servitù	€ 68.000,00
B3 Spostamento sottoservizi	€ 25.724,41
B4 Imprevisti (5% di A)	€ 73.824,78
B5 Spese tecniche (6% di (A + B3 + C.N.P.A.I.A.)	€ 88.385,95
B6 Fondo incentivazione (2% A)	€ 29.529,91
B7 Fondo S.U.A. (1% A)	€ 14.764,96
B8 Spese amministrative	€ 15.000,00
B-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 378.074,46

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE A+B)

€ 1.339.533,75

C) I.V.A.

- 10% di A+B1+B3+B4	€ 112.385,29
- 21% di B2+B5	€ 32.841,05
TOTALE I.V.A.	€ 145.226,34

Economie da ribasso	€ 515.239,91
IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO	€ 2.000.000,00

CHE con contratto di appalto rep.n. 8340 del 29/07/2013 è stato perfezionato l’affidamento dei “Lavori di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli –1° Lotto –Stralcio A “ alla ditta Fontana Giovanbattista srl con sede in Casapesenna (CE) - II trav. Europa n.6 per l’importo di € 961.459,29 oltre IVA ;

CHE con determina n.119 del 26.06.2013 è stato affidato all'ing. Giuseppe Michele Calabrese l'incarico di direttore dei lavori ;

CHE con determina n.120 del 26.06.2013 è stato affidato all'ing. Auriemma Giuseppe l'incarico di direttore operativo ;

CHE con determina n.121 del 26.06.2013 è stato affidato all'ing. Vincenzo Sepe l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera ;

CHE con determina n.122 del 26.06.2013 è stato affidato al geom. Antonio Lombardi l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ;

CHE con determinazione Settore III n.70 del 04.06.2015 è stato preso atto della nomina del funzionario ing. De Falco Adriano del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania , Molise, Puglia e Basilicata per l'incarico della direzione dei lavori , a seguito delle dimissioni dell'ing. Giuseppe Michele Calabrese ;

CHE con determina Settore n.31 del 27.01.2014 R.G. n.190 del 10.02.2014 è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. Acerra Vincenzo ;

CHE con determina n.103/IV del 1/7/2015 sono stati approvati gli atti tecnici-contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n.1 relativi ai lavori de quo e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 63.600,00 oltre IVA ;

CHE con determina n.184/IV del 27/11/2015 sono stati approvati gli atti tecnici-contabili relativi al 2° SAL e il certificato di pagamento n.2 relativi ai lavori de quo e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 299.000,00 oltre IVA ;

CHE con determina n.185/IV del 27/11/2015 sono stati approvati gli atti tecnici-contabili relativi agli oneri di discarica trasmessi dalla DL e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 54.626,51 oltre IVA ;

CHE con determina n. 584/IV del 09/05/2016 RG 1303 del 11/12/2015 sono stati approvati gli atti tecnici-contabili relativi al 3° SAL e il certificato di pagamento n. 3 relativi ai lavori de quo e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 450.800,00 oltre IVA ;

CHE il certificato di collaudo statico è stato assunto al protocollo generale di questo Comune in data 02.11.2016 prot. n.21639 ;

CONSIDERATO che in data 03/11/2016 la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha comunicato a questo Comune l'interdittiva antimafia della ditta Fontana Giovanbattista s.r.l. da Casapesenna (CE) e questo Ente con provvedimento del 04/11/2016 prot 21879 ha rescisso il contratto Rep. 8340/2013 dei lavori di estensione rete fognaria di Via Somma frazione Miuli;

PRESO ATTO:

CHE in conseguenza della risoluzione contrattuale disposta in data 4.11.2016, i lavori in oggetto sono stati di fatto ultimati anche se residuano ulteriori lavori di cui al progetto approvato ;

CHE con determina Settore n.2 del 24.02.2017 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva di assestamento finale per l'adeguamento delle quantità effettive riscontrate in corso d'opera di alcune lavorazioni e per la realizzazione di nuovi lavori imprevisi per l'importo netto di € 920.154,60 oltre € 44.407,15 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 964.561,75 (importo netto suppletivo di € 3.102,46 che non supera il 5% previsto dall'art.161, comma 13 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.) avente il seguente quadro economico :

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A.1.1 Opere "a corpo" € 729.670,33

A.1.2 Opere "a misura" € 190.484,27

Lavori a base d'asta soggetti ribasso € 920.154,60

A.1.3 Oneri aggiuntivi della sicurezza € 44.407,15

A – TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO € **964.561,75**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e oneri di smaltimento in discarica	€ 89.217,14
B2 Espropri e servitù	€ 82.280,00
B3 Spostamento sottoservizi	€
B4 Imprevisti	€
B5 Spese tecniche	€ 60.000,00
B6 Fondo incentivazione	€ 30.000,00
B7 Fondo S.U.A.	€ 13.608,00
B8 Spese amministrative	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 192.825,14

**(A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE****€ 1.369.008,90****C) I.V.A.**

- 10% di A+B3+B4	€ 96.456,18
- 22% di B1+B2+B5	€ 50.929,14
TOTALE I.V.A.	€ 147.835,55

Fondo per accordo bonario	€ 110.00,00	
Economie da ribasso		€ 732.613,11
IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO		€ 2.000.000,00

CHE con determina n.483 dell'11.5.2017 è stato rettificato il quadro economico della perizia di assestamento come segue :

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A.1.1 Opere "a corpo"	€ 729.670,33
A.1.2 Opere "a misura"	€ 190.484,27
Lavori a base d'asta soggetti ribasso	€ 920.154,60
A.1.3 Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 44.407,15
A – TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	€ 964.561,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e oneri di smaltimento in discarica	€ 89.217,14
B2 Espropri e servitù	€ 82.280,00
B3 Spostamento sottoservizi	€
B4 Imprevisti	€
B5 Spese tecniche	€ 60.000,00
B6 Fondo incentivazione	€ 30.000,00
B7 Fondo S.U.A.	€ 13.608,00
B8 Spese amministrative	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 277.105,14

**(A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE****€ 1.241.666,89****C) I.V.A.**

- 10% di A	€ 96.456,18
- 22% di B1+B5	€ 31.301,60
TOTALE I.V.A.	€ 127.757,78

Fondo per accordo bonario	€ 110.00,00	
Economie da ribasso		€ 520.575,33
IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO		€ 2.000.000,00

VISTI gli atti di stato finale trasmessi dal direttore dei lavori ing. De Falco Adriano in data 13.03.2017 prot. n.5065;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo in data 30.05.2017 trasmesso dal collaudatore tecnico amministrativo ing. Vincenzo Acerra in data 6.6.2017, assunto al protocollo in pari data al n.11300, sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Adriano De Falco e con riserva dalla ditta Fontana Giovanbattista s.r.l.;

CONSIDERATO:

CHE l'appaltatore ha sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori del 5.2.2015, il SAL n.1, il SAL n.2 e la perizia di variante;

CHE le riserve dell'appaltatore sono state confermate nel conto finale ed assommano in totale ad € 326.623,06;

CHE il D.L. con nota prot. n.21511 del 31.10.2016 ha riscontrato le riserve apposte dall'impresa alla perizia di assestamento finale dei lavori ritenendole non accoglibili e degne di considerazione in virtù dell'art.43 del capitolato speciale di appalto;

CHE il RUP ing. Andrea Ciccarelli ha riscontrato le riserve e con nota prot. n.2201 del 27.01.2017 ha proposto alla ditta FONTANA un accordo bonario per € 40.433,69;

CHE la ditta Fontana non ha accettato la somma ed ha formulato una richiesta di € 110.283,00 per la sottoscrizione di un accordo bonario ai sensi dell'art.240 comma 2 del d.lgs. n.163/06;

CHE il collaudatore tecnico amministrativo ing. Vincenzo Acerra con nota prot. n.11300 del 6.6.2017 ha trasmesso il certificato di collaudo ed ha riscontrato le riserve apposte dall'impresa sulla perizia di assestamento ritenendo che “ *esse non siano accoglibili in base a quanto disposto nell'art.43 del capitolato Speciale di appalto* “;

RITENUTO di dover approvare gli atti di stato finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo, rinviando ad atti successivi la definizione delle riserve e le eventuali liquidazioni a favore dell'impresa;

VISTI:

la delibera di G.M.n. 90 dell'8.6.2017 di sostituzione del R.U.P.;

il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.;

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs 50/2016

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

1. di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo, nella parte tecnica, emesso in data 30.05.2017 dal collaudatore ing. Vincenzo Acerra, acquisito al protocollo generale al n.11300 in data 06.06.2017, sottoscritto con riserva dalla ditta Fontana con il quale si certifica che i lavori di “ Estensione della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto - Stralcio A”, eseguiti dalla ditta Fontana Giovanbattista s.r.l. sono collaudabili;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.141, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., “ *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine* “;
3. di trasmettere il certificato di collaudo tecnico amministrativo alla GORI al fine di consentire ai residenti di allacciarsi alla rete fognaria;

4. di dare atto che con successivi atti si provvederà all' approvazione dello stato finale e del collaudo amministrativo e, quindi, alla definizione delle riserve e alla liquidazione di quanto spettante a favore dell'impresa.

AmAn/

Il Responsabile del Settore
Arch. SABATO ESPOSITO