



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1465 del 29.12.2017

Registro Settore n. 235 del **28.12.2017**

OGGETTO: Lavori complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione di Miuli – 1° lotto – stralcio B - Approvazione atti di stato finale .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: n	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.1	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90: arch. Sabato Esposito
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.
Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV



(Arch. Sabato Esposito)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Delibera Commissariale n.13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo esecutivo dei lavori di “Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B” per l’importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 591.093,05 per somme a disposizione;

CHE con contratto rep. N. 8509 del 10.09.2015 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta GIEMME Lavori srl con sede in Aversa (CE) con un ribasso d’asta del 19,895% per un importo contrattuale di € 1.261.097,12 oltre IVA al 10%;

CHE con determina n.119 del 28.07.2017 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo tecnico amministrativo ;

CONSTATATO :

CHE durante l’esecuzione dei lavori si sono avute delle economie che sono state utilizzate per il prolungamento del progetto principale rispondendo alla necessità di servire il territorio della fraz Miuli con una rete fognaria mista, per collettare le acque reflue civili, attualmente recapitate in vasche settiche e per risolvere il problema legato alla mancata di regimentazione delle acque piovane provenienti da via Somma;

CHE, a tal fine, è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di Completamento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto stralcio B per l’ importo complessivo di € 538.219,49, approvato con delibera di G.C. n. 88 del 28/07/2016 ;

CHE con determina Settore IV n. 222 del 13.10.2016 è stato approvato l’utilizzo delle economie dei predetti lavori per i lavori complementari della rete fognaria mista al servizio di via somma e frazione Miuli 1° lotto stralcio B per l’importo complessivo di € 538.219,49, ;

CHE con contratto repertorio n. 8562 del 12/12/2016 registrato a Nola il 19/12/2016 serie 1T n. 3539, sono stati affidati i lavori complementari alla Giemme Lavori S.r.L. per un importo complessivo di € 438.930,25 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 19.895% e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.879,04, ai sensi dell’art.57 comma 5/a del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, trattandosi di lavori aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D. Lgs n.50/2016 (in vigore del D. Lgs n.163/2016), così come stabilito dal comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016;

CHE , prima della consegna dei lavori, è stato dato mandato al direttore dei lavori di stralciare dal computo solo il costo dei materiali, tubazioni, pozzetti e chiusini e di computare a parità d’importo contrattuale un tratto aggiuntivo ai 477,00 ml. già previsti in progetto e di comunicare alla GORI la lista dei materiali da acquistare, data la loro disponibilità ;

CHE con determinazione n.23 del 12.04.2017 è stata approvata la perizia di variante per l’importo complessivo di € 538.219,49 di cui € 438.930,25 per lavori , comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.879,04 ed € 99.289,24 per somme a disposizione ;

PRESO ATTO :

CHE i lavori complementari sono stati consegnati il 03/04/2017 come da verbale in pari data ;
CHE per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti giorni 100 , decorrenti dal verbale di consegna, di cui giorni 90 così come stabilito all'art.8.11 del capitolato speciale d'appalto e giorni 10 dalla perizia di variante . Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 12.07.2017 ;

CHE i lavori hanno subito le seguenti sospensioni e riprese impartite dalla direzione dei lavori :

- Sospensione n.1 del 19.06.2017
- Ripresa n.1 del 26.07.2017;

CHE il tempo utile per l'ultimazione dei lavori , pertanto, scadeva il giorno 18.08.2017;

CHE il direttore dei lavori con certificato in data 22.08.2017 ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 18.08.2017;

VISTI la relazione sul conto finale e gli atti di stato finale trasmessi con nota prot. n.20939 in data 16.10.2017 dal direttore dei lavori dai quali risulta :

Importo netto dei lavori	€ 438.929,96
a detrarre acconti corrisposti	€ <u>436.730,00</u>
Resta il credito a favore della ditta di	€ 2.199,96

oltre IVA al 10% per € 220,00 per totale € 2.419,96

RITENUTO di dover approvare gli atti di stato finale ;

VISTI :

- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate :

1. di approvare gli atti di stato finale dei lavori complementari di estensione della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B dai quali risulta il credito dell'impresa di € 2.199,96 oltre IVA ;
2. di dare atto che l'importo di cui al punto 1) verrà liquidato alla ditta GIEMME Lavori srl con l'approvazione del collaudo ;
3. di trasmettere la presente all'ufficio segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito

