

**COMUNE di MARIGLIANO**  
Città Metropolitana di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE VIII**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch SABATO ESPOSITO**

**Registro Generale n. 292 del 21.03.2017**

**Registro Settore n. 02 del 24/02/2017**

OGGETTO: "Lavori di estendimento della rete fognaria mista al di via Somma e frazione Miuli - 1° Lotto - Stralcio A ". CIG : 4631764C8E - CUP :D93J12000400001 - **Approvazione atti tecnici perizia assestamento finale**

( ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: ing. Andrea CICCARELLI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal\_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
**Arch Sabato Esposito**

## IL RUP

### **PREMESSO:**

**CHE** con Delibera di G.M. n.105 del 12.10.2012 fu approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “ Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto -Stralcio A” per l’importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.476.495,57 per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 44.407,15 ed € 523.504,43 per somme a disposizione;

**CHE** con Determina settore LLPP n.162/12 e 163/2012 furono stabilite le modalità di appalto della gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/06 da espletarsi con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2) del richiamato Decreto e fu dato mandato alla SUA ( Stazione Unica Appaltante ) di predisporre tutti gli atti necessari per l’appalto dei lavori;

**CHE** con decreto Prov.le alle OOPP Campania e Molise ( S.U.A. del Comune di Marigliano) n.31280 del 17.12.2012 la gara di cui trattasi veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta Fontana Giovanbattista s.r.l. da Casapesenna (CE);

**Che con** Determina settore n.106/X del 4/6/2013 questo Comune prendeva atto del decreto Provv.le alle OOPP Campania e Molise ( S.U.A. del Comune di Marigliano ) n.31280 del 17.12.2012 ;

**CHE** con determina n. 986/X del 14/06/2013 venivano affidati i lavori alla ditta Fontana Giovanbattista s.r.l con sede in II Traversa Europa n. 6 cap 81030 Casapesenna (CE) per un importo di euro 917.052,82 con un ribasso del 35,964 % per lavori a corpo e a misura, ed euro 44.407,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e per un importo complessivo di euro 961.454,97, così come riportato nel successivo quadro economico:

#### **A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO**

A.1.1 Opere "a corpo"	€ 729.742,96
A.1.2 Opere "a misura"	€ 187.309,18
<b>Lavori a base d'asta soggetti ribasso</b>	€ 917.052,14
A.1.3 Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 44.407,15

#### **A - TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO**

**€ 961.459,29**

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1 Lavori in economia e oneri di smaltimento in discarica	€ 62.844,45
B2 Espropri e servitù	€ 68.000,00
B3 Spostamento sottoservizi	€ 25.724,41
B4 Imprevisti (5% di A)	€ 73.824,78
B5 Spese tecniche (6% di (A + B3 + C.N.P.A.I.A.)	€ 88.385,95
B6 Fondo incentivazione (2% A)	€ 29.529,91
B7 Fondo S.U.A. (1% A)	€ 14.764,96
B8 Spese amministrative	€ 15.000,00

#### **B-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**€ 378.074,46**

#### **TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE**

#### **DELL'AMMINISTRAZIONE A+B)**

**€ 1.339.533,75**

#### **C) I.V.A.**

- 10% di A+B1+B3+B4	€ 112.385,29
- 21% di B2+B5	€ 32.841,05

**TOTALE I.V.A. € 145.226,34**

Economie da ribasso € 515.239,91

**IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO € 2.000.000,00**

**CHE** con contratto di appalto rep.n. 8340 del 29/07/2013 furono affidati i lavori di “Lavori di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli –1° Lotto –Stralcio

A “ alla ditta Fontana Giovanbattista srl con sede in Casapesenna (CE) - II trav. Europa n.6 per l’importo di € 961.459,29 oltre IVA ;

**Che** in data 10.09.2014 veniva redatto il verbale di inizio lavori e che pertanto, rispetto ai termini contrattuali, i lavori devono concludersi il giorno 8.09.2016, ma per effetto delle sospensioni i lavori devono ritenersi ancora nei termini contrattuali come risulta dagli atti della D:L.

**CHE** con determina n.103/IV del 1/7/2015 venivano approvati gli atti tecnici-contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n.1 relativi ai lavori de quo e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 63.600,00 oltre IVA ;

**CHE** con determina n.184/IV del 27/11/2015 venivano approvati gli atti tecnici-contabili relativi al 2° SAL e il certificato di pagamento n.2 relativi ai lavori de quo e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 299.000,00 oltre IVA al ;

**CHE** con determina n.185/IV del 27/11/2015 venivano approvati gli atti tecnici-contabili relativi agli oneri di discarica trasmessi dalla DL e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 54.626,51 oltre IVA ;

**CHE** con determina n. 584/IV del 09/05/2016 RG 1303 del 11/12/2015 venivano approvati gli atti tecnici-contabili relativi al 3° SAL e il certificato di pagamento n. 3 relativi ai lavori de quo e liquidata alla ditta Fontana Giovanbattista srl la somma di € 450.800 oltre IVA ;

**CONSTATATO che:**

**CONSTATATO che:**

-il direttore dei lavori ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva di assestamento finale per l’adeguamento delle quantità effettive riscontrate in corso d’opera di alcune lavorazioni e per la realizzazione di nuovi lavori imprevisi;

- in data 17/10/2015 prot. 1777 il direttore dei lavori ing. Adriano De Falco ha fatto pervenire alla stazione appaltante la perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell’art 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, composta dai seguenti elaborati

1. Relazione di variante;
2. Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
3. Analisi prezzi aggiuntivi;
4. Elenco prezzi;
5. Computo metrico estimativo;
6. Quadro di raffronto;
7. Quadro economico riepilogativo;
8. Planimetria di dettaglio e profilo longitudinale – fogna nera tratto A3;
9. Allacci neri fogna tratto A3;

-l’importo di tale perizia ascende ad un importo al netto di € 920.154,60 oltre € 44.407,15 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 964.561,75 ( importo netto suppletivo di € 3.102,46 che non supera il supera pertanto il 5% previsto dall’art.161, comma 13 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.) avente il seguente quadro economico :

#### **A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO**

A.1.1 Opere "a corpo"	€ 729.670,33
A.1.2 Opere "a misura"	€ 190.484,27
<b>Lavori a base d'asta soggetti ribasso</b>	€ 920.154,60
A.1.3 Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 44.407,15
<b>A - TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>	<b>€ 964.561,75</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1 Lavori in economia e oneri di smaltimento in discarica	€ 89.217,14
B2 Espropri e servitù	€ 82.280,00
B3 Spostamento sottoservizi	€
B4 Imprevisti	€

B5 Spese tecniche	€ 60.000,00
B6 Fondo incentivazione	€ 30.000,00
B7 Fondo S.U.A.	€ 13.608,00
B8 Spese amministrative	€ 2.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 192.825,14</b>
<b>(A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.369.008,90</b>
<b>C) I.V.A.</b>	
- 10% di A+B3+B4	€ 96.456,18
- 22% di B1+B2+B5	€ 50.929,14
<b>TOTALE I.V.A.</b>	<b>€ 147.835,55</b>
Fondo per accordo bonario	€ 110.00,00
Economie da ribasso	€ 732.613,11
<b>IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

**DATO ATTO ED ACCERTATO** che, più specificamente la suddetta perizia rientra nei casi previsti dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che non comportano modifiche sostanziali al contratto e le variazioni apportate rientrano nel limite del 5% dell'importo originario del contratto e trovano copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera di cui al quadro economico approvato con determina n. 986/X del 14/06/2013;

**CONSIDERATO** che in data 03/11/2016 Direzione Alla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli comunicava a questo Comune l'interdittiva antimafia della ditta Fontana Giovanbattista s.r.l. da Casapesenna (CE) e questo Ente con provvedimento del 04/11/2016 prot 21879 risolveva il contratto Rep. 8340/2013 dei lavori di estensione rete fognaria di Via Somma frazione Miuli;  
**Preso atto** che in conseguenza della risoluzione contrattuale disposta in data 4.11.2016, i lavori in oggetto venivano di fatto ultimati anche se residuano ulteriori lavori di cui al progetto approvato ;

**RITENUTO** di dover provvedere alla approvazione **dei soli atti tecnici della perizia di assestamento finale al fine di consentire** ai tecnici incaricati ( Direttore dei lavori e collaudatore ) di eseguire verifica e la collaudazione dei lavori alla data della rescissione contrattuale;

**RICONOSCIUTA** pertanto, per tutto quanto sopra esposto, la propria competenza a determinare l'approvazione **degli atti tecnici** di che trattasi ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTI:**

il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.;

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs 50/2016

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); –

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

1. **Approvare gli atti tecnici della perizia di assestamento** finale riguardante i Lavori di estensione della rete fognaria mista al di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto - Stralcio A redatta dal DL ing Adriano De Falco costituito dagli elaborati di cui in premessa per l'importo complessivo di. € 2.000.000,00 come da quadro economico di variante come di seguito riportato:

**A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO**

A.1.1 Opere "a corpo"	€ 729.670,33
A.1.2 Opere "a misura"	€ 190.484,27
<b>Lavori a base d'asta soggetti ribasso</b>	<b>€ 920.154,60</b>
A.1.3 Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 44.407,15
<b>A - TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>	<b>€ 964.561,75</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1 Lavori in economia e oneri di smaltimento in discarica	€ 89.217,14
B2 Espropri e servitù	€ 82.280,00
B3 Spostamento sottoservizi	€
B4 Imprevisti	€
B5 Spese tecniche	€ 60.000,00
B6 Fondo incentivazione	€ 30.000,00
B7 Fondo S.U.A.	€ 13.608,00
B8 Spese amministrative	€ 2.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 192.825,14</b>
<b>(A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.369.008,90</b>

<b>C) I.V.A.</b>	
- 10% di A+B3+B4	€ 96.456,18
- 22% di B1+B2+B5	€ 50.929,14
<b>TOTALE I.V.A.</b>	<b>€ 147.835,55</b>

Fondo per accordo bonario	€ 110.00,00
Economie da ribasso	€ 732.613,11
<b>IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

**2-DI PROCEDERE** all'approvazione degli atti tecnici della perora di assestamento finale , sopra richiamati, al solo fine di consentire al Direttore dei lavori ed al Collaudatore di produrre gli atti di collaudo dando atto che l'ammontare dell' importo netto suppletivo è pari ad € 3.102,46 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA, e non supera il supera pertanto il 5% previsto dall'art.161, comma 13 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. e che la contabilità finale prevede la liquidazione di importi inferiori per lavorazioni non eseguite a seguito della risoluzione contrattuale

**3-Di dare atto** che la perizia approvata con il presente atto riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

**4-di dare** atto che questo Ente con nota del 04/11/2016 prot 21879 risolveva il contratto Rep. 8340/2013 con la ditta Fontana Giovanbattista s.r.l. da Casapesenna (CE) dei lavori di estensione rete fognaria di Via Somma frazione Miuli ! lotto stralcio A ;

**5-di dare** atto che con l'approvazione della perizia finale non si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione perché il contratto di cui trattasi è stato risolto ma consentirà al Direttore dei lavori e collaudatore di eseguire la verifica ,la contabilizzazione dei lavori e la collaudazione dei lavori eseguiti sino alla data della rescissione contrattuale ;

**6-Di trasmettere il presente provvedimento:**

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza ed al collaudatore per i successivi adempimenti di competenza;

**7 di dare** atto che con successivo provvedimento la perizia sarà approvata dal punto di vista contabile ;

-

**IL RUP**  
Ing. Andrea CICCARELLI

**Il Responsabile Settore**

Visto la proposta che precede a firma del RUP ing.Andrea CICCARELLI;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il TUEL n.267/60

### **DETERMINA**

Di approvare come in effetti approva le proposte di determinazione a firma del RUP ing.Andrea CICCARELLI che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

**Il Responsabile del Settore**  
Arch. SABATO ESPOSITO