



COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 1323 del 18/12/2018

Registro Settore n. 267 del 06/12/2018

OGGETTO: *Riqualificazione di via Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via san Giuseppe – tratto terminale. Approvazione 1° SAL - Liquidazione ditta NEW I.T.E.C. s.r.l.*
CIG 723675899D

() IMPEGNO DI SPESA

(x) LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con Deliberazione di G.M. n.114 e 115 del 18/07/2017 venivano approvati i progetti esecutivi di "Riqualificazione di Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via San Giuseppe – tratto terminale" imputando la spesa totale di € 66.419,86 di cui € 46 000,00 per lavori comprensivi di € 3.500 di Oneri sicurezza ed € 20 419,86 per Somme a disposizione al Cap. 2008/3 Cod. 0105202 Es. Fin 2017;
- con Determinazione Settore IV n.165 del 24/10/2017 veniva indetta gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 63, comma 6 e 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara espletarsi attraverso la procedura "RDO" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip S.p.A;
- con Determinazione Settore IV n. 232 del 28/12/2017 si decretava l'Aggiudicazione definitiva all'impresa NEW I.T.E.C. s.r.l. con sede in Brusciano alla via A. De Gasperi n.13 per un importo lavori di € 26.084,38 al netto del ribasso offerto del 38,62% oltre € 3.500,00 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di € 29.584,38 oltre IVA al 10% e si aggiornava, a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione, il quadro economico dei progetti per il totale di € 66.419,86 comprensivo di € 29. 584,38 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la suddetta Determinazione veniva confermata la spesa di € 66.419,86 al Cap. 2008/3 Cod. 0105202 Es. Fin 2017 così ripartita:
 - € 16.965,94 Imp. 1435 Es. Fin 2017
 - € 49.453,92 Imp. 1470 Es. Fin 2017
- i lavori vennero consegnati in data 10/01/2018 come da relativo verbale ed affidati, con contratto digitale n.1742309 del 26/01/2018, all'Impresa NEW I.T.E.C. s.r.l. con sede in Brusciano (Na) alla via A. De Gasperi n.13 con il ribasso del 38,62% per l'importo netto di € 26.084,38 per lavori oltre € 3.500,00 per oneri per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 29.584,38 oltre IVA al 10%;
- con Determinazione Settore IV n.28 del 28/02/2018 veniva approvata una perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/2016 per effetto di modifiche alle previsioni originarie imprevedibili, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, apportando per via S. Giuseppe un miglioramento alle opere previste in progetto mentre per i lavori di riqualificazione di via Vittorio Veneto si confermava il quadro economico approvato con la Determinazione n. 232/2017, rientrando nella disponibilità delle somme del quadro economico per il Totale generale di € 66. 419,86 di cui € 29.460.82 per lavori compreso € 3.500,00 di Oneri ed € 36.959,04 per Somme a disposizione;
- con Determinazione Settore IV n. 199 del 22/10/2018 per effetto di cedimenti del ciglio stradale e smottamenti consequenziali veniva approvata la perizia di Variante Suppletiva nel rispetto dell'art.149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di € 46.049,64, di cui € 28.265,27 per lavori al netto del ribasso oltre € 2.750,00 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di € 31.015,27, dando atto che essa comporta un aumento di spesa netto contrattuale di € 1.554,45 oltre IVA e trova copertura finanziaria nella conferma degli Impegni n. 727 Es. Fin 2018 e n. 728 Es. Fin 2018;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 23/04/2018 relativa al 1° Stato di Avanzamento di € 26.060,06 che ascende, al netto del ribasso offerto del 38,62%, ad € 14.109,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.000,00, è stato redatto il Certificato di Pagamento n.1 ed 1 Bis per l'importo di € 16.038,45 al netto delle ritenute contrattuali e comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di € 16.038,45 oltre IVA al 10% per € 1.603,85 per complessivi € 17.642,30

ACCERTATA la regolarità dei lavori

VISTI:

- la fattura elettronica della ditta NEW I.T.E.C. s.r.l n. 24/PA del 29/11/2018 per € 17.642,30;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 22/02/2019, attestante la regolarità contributiva della ditta;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- la nota di trasmissione al Settore Patrimonio per l'inventariazione dei beni prot. Urb/LL.PP. n. 5298/2018;
- il G.I.G. n. 723675899D
- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. Di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla "Riqualificazione di Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via San Giuseppe – tratto terminale" che ascende ad € 26.060,06 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 e 1 Bis relativo al 1° S.A.L. dedotto del ribasso d'asta del 38,62%, e comprensivo degli oneri per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 16.038,45 da cui risulta il credito all'impresa di € 16.038,45 oltre IVA al 10% per € 1.603,85 per complessivi € 17.642,30;
3. di liquidare la somma di € 17.642,30 IVA inclusa alla ditta NEW I.T.E.C. s.r.l. con sede Brusciano (Na) alla via A. De Gasperi n.13 – C.F. 03072841210 per la fattura n 24/PA del 29/11/2018 relativa al 1° SAL dei lavori di *“Riqualificazione di Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via San Giuseppe – tratto terminale”*;
4. emettere mandato di pagamento in favore della ditta NEW I.T.E.C. s.r.l. per l'importo imponibile di € 16.038,45 con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx**;
1. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.603,85 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
2. dare atto che la somma di € 17.642,30 risulta impegnata con Determinazione Settore IV n. 199/2018 al Cap. 2008/3 Es. Fin. 2018 - Imp. n. .728/2018;
3. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito