



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch Sabato Esposito

Registro Generale n. _41_____del__30/01/2018_____

Registro Settore n. 09 del 29/01/2018

OGGETTO : Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise programma straordinario stralcio ed interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, stralcio delibera CIPE n.6 del 20/01/2012 e n.3 del 06/03/2009. -" Plesso G.Siani " Approvazione relazione asseverata Stato- Ente

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(X) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Arch Sabato Esposito

IL RUP

PREMESSO:

- CHE con delibera di G.C. n. 17 del 15/09/2015 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi strutturali, della Scuola Statale Elementare G.Siani in via R. De Vita per un importo totale di € 65.100,00 di cui € 51.003,34 per lavori;
- CHE con determinazione n. 1220 del 24.11.2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della Scuola Statale Elementare G.Siani in via R. De Vita per un importo totale di € 65.100,00 e venivano fissate le modalità di appalto mediante indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c.7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. da espletarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 c.2 lett.a) del richiamato decreto per un importo a base d'asta di € 51.003,34 comprensivo di € 18.978,86 per costi della manodopera ed € 870,68 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
- CHE il finanziamento dell'opera veniva previsto con i fondi CIPE n. 6/2012 intervento n. 00612CAM245 denominato Codice : 00612CAM245 Campania (NA) Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla Vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici – Scuola elementare G. Siani – via R. De Vita e veniva sottoscritta apposita convenzione col Ministero Infrastrutture e dei trasporti n. 0021278 del 17/12/2013
- CHE con determinazione n. 1437 del 29.12.2015 e successiva di rettifica n. 544 del 28.04.2016 si confermava il verbale di gara e si affidavano i lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola Statale Elementare G.Siani in via R.De Vita alla Soc. Coop.Alba 81 s.r.l. per un importo di € 46.225,73 oltre IVA al netto del ribasso del 15,34% comprensivo di € 18.987,86 per i costi della manodopera ed € 870,68 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
- CHE con determinazione del Settore IV RG n. 1386 del 29/11/2016 si approvavano gli atti tecnico contabili dello stato finale, il certificato di regolare esecuzione ;

CONSIDERATO

- Che con note prot. 1184 del 18/01/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto la relazione Stato Ente ai sensi art. 7 della Convenzione stipulata

Ritenuto approvare la citata relazione

Visto

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di approvare la relazione stato Ente relativo dei i lavori di cui all'oggetto " programma straordinario stralcio ed interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e ala prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, stralcio deliberata CIPE n.6 del 20/01/2012 e n.3 del 06/03/2009. - Scuola elementare G. Siani – via R. De Vita " Plesso G.Siani ; Codice : 00612CAM245 Campania (NA)
2. Di trasmettere la presente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania- Molise- Puglia- Basilicata – Sede Centrale di Napoli – Via Marchese Campodisola n.21 – 80133 Napoli.

Il Rup

Ing. Andrea Ciccarelli

Il Responsabile Settore IV

Viste la proposta che precede;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. n.267/00;

DETERMINA

Di approvare come in effetti approva la proposte di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del Settore IV

Arch Sabato Esposito

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici**Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali***REGIONE CAMPANIA****ENTE ATTUATORE****RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE**

Progetto	CODICE: 00612CAM245 Campania (NA) Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla Vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici – Scuola elementare G. Siani – via R. De Vita
Delibera CIPE	n. 6 del 20/01/2012 (G.U. n. 88 del 14/04/2012)
Ente Attuatore	
Appaltatore	Alba 81 Soc. Coop. A.r.l. (Marano di Napoli)
Importo lavori da contratto	46.225,73 oltre IVA
Contratto	Rep. N. 8544 28/04/2016 registrato al n. 1251 del 28/04/2016

1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Progetto: il progetto dei lavori di messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola statale G. Siani veniva approvato il progetto definitivo dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 24/06/2015 n. 80 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise.

Approvazione: Deliberazione della Giunta Comunale 17 del 15/09/2015 dell'importo complessivo di € 65.100,00 di cui 51.003,34 per lavori e € 14.096,66 per somme a Disposizione, finanziati con fondi Cipe secondo il quadro economico seguente:

- A) Per lavori a MISURA

Quota lavori soggetti a ribasso	€ 31.144,80
---------------------------------	-------------

Quota lavori derivanti da costi	
manodopera non soggetta a ribasso	€ 18.987,86
Oneri della sicurezza int. + esterni non soggetti a ribasso	€ 870,68

TOTALE LAVORI E ONERI A BASE D'APPALTO	€ 51.003,34
---	--------------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- per IVA sui lavori 22%	€ 11.220,73
--------------------------	-------------

- per IVA sui lavori 22% su spese per oneri di smaltimento rifiuti	€ 264,00
--	----------

- Incentivo del 2% D. Lgs. 163/2006 art. 92	€ 1.020,17
-spese per oneri di smaltimento	€ 1.200,00
- Per A.V.C.P.	€ 40,00
- per imprevisti e orrotamenti	€ 351,86
Totale Somme a Disposizione	€ 14.096,76

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO**€ 65.100,00**

Aggiudicazione Lavori: in seguito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma lettera a) sull'importo posto a base di gara di € 51.003,34 comprensivi di € 18.987,86 per costi della mano d'opera, di € 870,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i lavori sono stati aggiudicati alla Soc. Alba 81 Soc. Coop. A.r.l. con sede in Marano di Napoli, con un ribasso d'asta del 15,34 per un importo di € 46.225,73. Comprensivi dei costi della manodopera € 18.997,86 ed € 870,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 18.874,27 per somme a disposizione.

Contratto Appalto: con l'impresa Alba 81 Soc. Coop. Arl è stato stipulato contratto rep. N. 8544 del 28/04/2016 per l'importo complessivo di € 46.225,73 oltre Iva e registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola al n. 1251 del 28/04/2016

Direttore dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. Andrea Ciccarelli, dirigente presso il servizio Lavori Pubblici del Comune di Marigliano

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Andrea Ciccarelli, dirigente presso il servizio Lavori Pubblici del Comune di Marigliano.

Consegna Lavori: la consegna lavori è stata effettuata dalla sottoscritta Direzione Lavori in data 04/07/2016, e l'ultimazione lavori dovrà avvenire entro giorni 58 dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il 31/08/2016.

Ultimazione Lavori: l'ultimazione lavori è stata accertata in data 30/08/2016 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa ed il Direttore dei Lavori e pertanto entro il termine utile contrattuale.

Proroga lavori: durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

Sospensione e riprese dei lavori: durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi riprese dei lavori medesimi.

Andamento del Lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla direzione lavori.

Subappalti: nel corso dei lavori non ci sono stati subappalti.

Verbali nuovi prezzi: durante il corso dei lavori non hanno avuto luogo verbali di concordamento nuovi prezzi

Danni di Forza Maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortuni in corso dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni.

Riserve dell'impresa Appaltatrice: l'impresa appaltatrice non ha iscritto riserve e/o contestazioni sui documenti contabili ai sensi dell'art. 191 del D.P.R. 207/2010.

Assicurazione degli operai: l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai presso l'Inail NAPOLI con posizione assicurativa n. 1019198/43, Inps di NAPOLI N° 5113160171 n. cassa edile di NAPOLI, n A12973.

Cessione di Credito: non risulta che l'impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti

Avvisi ad opponendum: non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione del Direttore dei lavori rilasciata nella relazione sul conto finale.

Adempimento dell'impresa agli obblighi assicurativi: in data 29/07/2016 è stato richiesto il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) per la liquidazione finale dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori è in regola, quindi non sono state accertate cause ostative alla liquidazione dei compensi dovuti.

Perizia di assettamento finale: non sono state eseguite perizie di assestamento.

Importo lavori come contabilità:

VEDI LIBRETTI MISURE – REGISTRO CONTABILITA'

SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'

Stato finale dei lavori: Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 08/09/16 per un importo complessivo al netto del ribasso di € 46.198,11 secondo il quadro economico riepilogativo:

Importo al netto dei lavori eseguiti	€ 45.327,43
Importo oneri della sicurezza	€ 870,68
Importo totale lavori	€ 46.198,11

Di cui detraendo il certificato di pagamento n. 1 del' 08/09/2016 € 46.198,11, pertanto non resta alcun credito all'impresa.

2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata approvata variante al progetto principale

3. ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso dei lavori non sono stati approvati Atti Aggiuntivi.

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che:

- Che i lavori sopra indicati sono stati eseguiti dall'impresa Alba 81 Soc. coop. Arl con sede alla via Silvano n. 23 Marano di Napoli sono stati eseguiti secondo il progetto approvato.
- L'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nel conto finale ammontano a € 46.198,11 oltre Iva e oneri di discarica rientranti nelle somme autorizzate.
- L'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni e la disoccupazione.
- I lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente.
- I prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati.
- Per quanto accertato le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni a quanto riportato negli atti contabili.
- Non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo.
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

Il paragrafo descriverà l'intervento eseguito precisando in termini fisici gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente raggiunti in particolare detto paragrafo conterrà almeno i seguenti elementi:

1. *indicatore di addizionalità* 0 definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti;
2. *indicatore di fruizione* definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale;
3. *durata dei lavori prevista dal CSA* n. 58 giorni naturali e consecutivi;
4. *durata dei lavori effettiva* n. 57 giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione 30/08/2016, data di consegna 04/07/2016).

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Il paragrafo riporta per ogni voce di quadro economico l'elenco di tutti i pagamenti effettuati (mandati di pagamento) e delle relative fatture quietanzate. Per ognuno di tali pagamenti il redattore della presente relazione esprimerà, anche in forma sintetica, un giudizio di ammissibilità quantificando la somma giudicata ammissibile al finanziamento.

In particolare ogni voce di quadro economico sarà descritta da una tabella organizzata in aderenza allo schema che segue

Per ogni voce di quadro economico

Mandati di Pagamento		Fatture Quietanzate		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	Importo giudicato ammissibile (al netto IVA)	Giudizio sintetico di ammissibilità
N°	Data	N°	Data				
2698	21/11/16	10/05	30/09/2016	Unico Sal	46.225,73	46.225,73	
		11/05	30/09/2016	Oneri di scarica	1.150,00	1.150,00	
TOTALE COMPLESSIVO							

7. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE

Il paragrafo conterrà in confronto fra somme autorizzate con la sottoscrizione del documento di attuazione (cfr. dichiarazione di coerenza), somme effettivamente pagate (cfr. Stato finale approvato) e quelle ritenute effettivamente ammissibili.

Detto confronto sarà sinteticamente espresso anche mediante la seguente tabella

Riepilogo			Finanziati (F)	Effettuati (E)	Ammissibili (A)	Differenza (A-F)
	voce di quadro economico	Euro				
	Lavori a base d'asta	51.003,34	51.003,34	46.198,11	46.198,11	4.805,23
	Somme a disposizione	14.096,76	14.096,76	10.473,66	10.473,66	3.623,10
	TOTALE OMNICOMPRESIVO					

Per quanto sopra la quantificazione per la definitiva assegnazione del finanziamento è pari a € _____ (cfr. art.3 - delibera CIPE 102/04 così come modificato dalla delibera CIPE 157/05)

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)

Il redattore della relazione
L'ingegnere COLLAUDATORE / Il RUP

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (*redattore della relazione*) NATO A CASTELLO DI CISTERNA IL 03/08/1961 CF CCCNDR61M03C188P IN QUALITA DI (*Presindete della commissione di collaudo/RUP*) ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'ingegnere COLLAUDATORE / Il RUP

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (R.U.P.) NATO A _____ IL _____ CF _____ IN QUALITA DI R.U.P. ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

IL R.U.P.