



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito
Registro Generale n. 456 del 29/05/2018

Registro Settore n. **83** del **23.05.2018**

OGGETTO: Lavori complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° Lotto - Stralcio B" - **Approvazione collaudo tecnico-amministrativo**. CUP : D96D1200078001 - CIG : 6814829EC8

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Delibera di G.M. di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Delibera Commissariale n.13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B" per l'importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 591.093,05 per somme a disposizione;
- è stata stipulata tra la Regione Campania e il Comune di Marigliano apposita convenzione prot 0712027 del 16.10.2013 denominata " programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania " per una somma complessiva di € 2.160.000,00;
- con Decreto Provveditoriale n° 12139 del 09.04.2015 e successiva nota n. 16258 del 12.05.2015 è stata comunicata dal Provveditorato OO.PP. l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della "GIEMME Lavori Srl" con sede in Aversa (CE) Viale Olimpico, 100;
- con determina del settore IV n. 106 del 03.07.2015 il Comune di Marigliano ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva;
- in data 10.09.2015 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 8509 tra il Comune di Marigliano e la ditta GIEMME Lavori Sr per un importo di euro 1.261.097,12 oltre IVA al 10% con ribasso del 19,895%;
- con determina n.119 del 28.07.2017 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo tecnico -amministrativo ;

RISCONTRATO CHE :

- durante l'esecuzione dei lavori si sono avute delle economie che sono state utilizzate per il prolungamento del progetto principale rispondendo alla necessità di servire il territorio della fraz Miuli con una rete fognaria mista, per collettare le acque reflue civili, attualmente recapitate in vasche settiche e per risolvere il problema legato alla mancata di regimentazione delle acque piovane provenienti da via Somma;
- a tal fine è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di Completamento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto stralcio B per l'importo complessivo di € 538.219,49, approvato con delibera di G.C. n. 88 del 28/07/2016 ;
- con determina Settore IV n. 222 del 13.10.2016 è stato approvato l'utilizzo delle economie dei predetti lavori per i lavori complementari della rete fognaria mista al servizio di via somma e frazione Miuli 1° lotto stralcio B per l'importo complessivo di € 538.219,49,
- con contratto repertorio n. 8562 del 12/12/2016 registrato a Nola il 19/12/2016 serie 1T n. 3539, sono stati affidati i lavori complementari alla Giemme Lavori S.r.L. per un importo complessivo di € 438.930,25 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 19.895% e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.879,04, ai sensi dell'art.57 comma 5/a del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, trattandosi di lavori aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D. Lgs n.50/2016 (in vigore del D. Lgs n.163/2016), così come stabilito dal comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016;
- con determina Settore IV n.337 del 28.12.2016 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione dei lavori complementari per l'importo di € 3.500,27 IVA e Cassa compreso , nonché l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione alla Società di Ingegneria CRIROB s.r.l. da Benevento per l'importo di € 11.007,59 al netto del ribasso d'asta del 70,858% compreso IVA e Cassa ;
- con determina Settore IV n.337 del 28.12.2016 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori complementari all'ing. Antonio Abate per l'importo complessivo di € 3.023,60 oltre 257,00 per IRAP ;
- prima della consegna dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante approvata con determinazione n.23 del 12.04.2017 per l'importo complessivo di € 538.219,49

di cui € 438.930,25 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza ed € 99.289,24 per somme a disposizione ;

PRESO ATTO CHE :

- I lavori complementari sono stati consegnati il 03/04/2017 come da verbale in pari data ;
- Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti giorni 100 , decorrenti dal verbale di consegna, di cui giorni 90 così come stabilito all'art.8.11 del capitolato speciale d'appalto e giorni 10 dalla perizia di variante . Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 12.07.2017 ;
- I lavori hanno subito le seguenti sospensioni e riprese impartite dalla direzione dei lavori :
 - Sospensione n.1 del 19.06.2017
 - Ripresa n.1 del 26.07.2017
- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori , pertanto, scadeva il giorno 18.08.2017;
- Il direttore dei lavori con certificato in data 22.08.2017 ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 18.08.2017;
- Con determinazione n.235 del 28.12.2017 è stata approvata la relazione sul conto finale e gli atti di stato finale , trasmessi con nota prot. n.20939 in data 16.10.2017 dal direttore dei lavori dai quali risulta :

Importo netto dei lavori	€ 438.929,96
a detrarre acconti corrisposti	€ <u>436.730,00</u>
Resta il credito a favore della ditta di	€ 2.199,96

oltre IVA al 10% per € 220,00 per totale € 2.419,96

VISTO CHE :

- il collaudatore tecnico amministrativo ing. Antonio Abbate con nota prot. n.2864 del 13.02.2018 ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo con il quale certifica che i lavori di " Complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli 1° lotto stralcio B " , eseguiti dalla ditta GIEMME LAVORI s.r.l. per l'importo complessivo di € 438.930,25 , di cui € 431.051,21 per lavori ed € 7.879,04 per oneri della sicurezza, sono **collaudabili , liquidando il credito dell'impresa in € 2.199,96** ;
- agli atti di questo Ufficio non sono pervenute richieste di cessione di credito;
- si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum all'Albo Pretorio on line di questo ente al n.431 dal 21.03.2018 al 05.04.2018 e che alla data della presente nulla è pervenuto a questo Ufficio;

DATO ATTO CHE :

- il certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato regolarmente sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal R.U.P. ;
- in esecuzione dell'art.103, comma 6 del D.Lg.vo n.50/2016 l'Appaltatore è tenuto , prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale ;

VISTI:

- la polizza definitiva n.1219037 a garanzia della rata di saldo , prot.n. 5407 del 14.03.2018 , emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. ;
- l'art.235 del D.P.R. n.207/2010 – comma 1 e ss.mm.ii. secondo cui : " *Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.1669 del codice Civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto* " ;

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art.1669 del Codice Civile, secondo cui : "se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..." ;

VISTO l'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 , comma 3 e ss.mm.ii. secondo cui . " *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine* " ;

RITENUTO , pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, rinviando ad atti successivi la liquidazione del residuo credito all'impresa , alla direzione dei lavori e al collaudatore tecnico - amministrativo ;

VISTI:

- il CIG : 6814829EC8 ;
- la delibera di G.M.n. 90 dell'8.6.2017 di sostituzione del R.U.P. ;
- il Decreto Sindacale n. 02 del 13/02/2018 di nomina di Responsabile di Servizio IV Settore;
- il D.Lgs 50/2016
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

1. **APPROVARE** il certificato di collaudo tecnico amministrativo , emesso in data 13.02.2018 dal collaudatore ing. Antonio Abbate , acquisito al protocollo generale al n.2864 in data 13.02.2018 , sottoscritto senza eccezione alcuna dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal R.U.P. , con il quale si certifica che i lavori " Complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° Lotto - Stralcio B , eseguiti dalla ditta GIEMME LAVORI S.r.l. sono collaudabili ;
2. **PRECISARE** che , ai sensi dell'art.102 del d.Lgs n.50/2016 , comma 3, e s.m.i. , " *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due m dalla scadenza del medesimo termine* " ;
3. **DARE ATTO :**
 - Che , salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice Civile, l'appaltatore risponde per difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ;
4. **SVINCOLARE:**
 - la polizza prestata a garanzia del contratto di appalto di cui in premessa ;
 - la polizza definitiva n.1219037 del 13.03.2018 emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. ;

5. **DARE ATTO** che con successivo atto si provvederà alla liquidazione del residuo credito all'impresa, alla direzione dei lavori e al collaudatore tecnico – amministrativo ;
6. **TRASMETTERE** la presente agli uffici ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza .

AmAn/

Il Responsabile Settore
Arch. SABATO ESPOSITO

