



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito
Registro Generale n. 472 del 30/05/2018

Registro Settore n. **85** del **25.05.2018**

OGGETTO: Lavori complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli - 1° Lotto - Stralcio B" - **Approvazione quadro economico di assestamento della spesa** .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Delibera di G.M. di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del | <u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| <u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | <u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| <u>Allegati:</u> n. | <u>Allegati:</u> n. |

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Delibera Commissariale n.13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B" per l'importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 591.093,05 per somme a disposizione;
- è stata stipulata tra la Regione Campania e il Comune di Marigliano apposita convenzione prot 0712027 del 16.10.2013 denominata " programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania " per una somma complessiva di € 2.160.000,00;
- con Decreto Provveditoriale n° 12139 del 09.04.2015 e successiva nota n. 16258 del 12.05.2015 è stata comunicata dal Provveditorato OO.PP. l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della "GIEMME Lavori Srl" con sede in Aversa (CE) Viale Olimpico, 100;
- con determina del settore IV n. 106 del 03.07.2015 il Comune di Marigliano ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva;
- in data 10.09.2015 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 8509 tra il Comune di Marigliano e la ditta GIEMME Lavori Sr per un importo di euro 1.261.097,12 oltre IVA al 10% con ribasso del 19,895%;
- con determina n.119 del 28.07.2017 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo tecnico amministrativo ;

RISCONTRATO CHE :

- durante l'esecuzione dei lavori si sono avute delle economie che sono state utilizzate per il prolungamento del progetto principale rispondendo alla necessità di servire il territorio della fraz Miuli con una rete fognaria mista, per collettare le acque reflue civili, attualmente recapitate in vasche settiche e per risolvere il problema legato alla mancata regimentazione delle acque piovane provenienti da via Somma;
- a tal fine è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di Completamento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto stralcio B per l'importo complessivo di € 538.219,49, approvato con delibera di G.C. n. 88 del 28/07/2016 ;
- con determina Settore IV n. 222 del 13.10.2016 è stato approvato l'utilizzo delle economie dei predetti lavori per i lavori complementari della rete fognaria mista al servizio di via somma e frazione Miuli 1° lotto stralcio B per l'importo complessivo di € 538.219,49,
- con contratto repertorio n. 8562 del 12/12/2016 registrato a Nola il 19/12/2016 serie 1T n. 3539, sono stati affidati i lavori complementari alla Giemme Lavori S.r.L. per un importo complessivo di € 438.930,25 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 19.895% e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.879,04, ai sensi dell'art.57 comma 5/a del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, trattandosi di lavori aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D. Lgs n.50/2016 (in vigore del D. Lgs n.163/2016), così come stabilito dal comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016;
- con determina Settore IV n.337 del 28.12.2016 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione dei lavori complementari per l'importo di € 3.500,27 IVA e Cassa compreso , nonché l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione alla Società di Ingegneria CRIROB s.r.l. da Benevento per l'importo di € 11.007,59 al netto del ribasso d'asta del 70,858% oltre IVA e Cassa ;
- con determina Settore IV n.337 del 28.12.2016 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori complementari all'ing. Antonio Abate per l'importo complessivo di € 3.023,60 oltre IVA e Cassa, se dovuti ;
- prima della consegna dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante approvata con determinazione n.23 del 12.04.2017 per l'importo complessivo di € 538.219,49

di cui € 438.930,25 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza ed € 99.289,24 per somme a disposizione ;

PRESO ATTO CHE :

- Con determinazione n.235 del 28.12.2017 è stata approvata la relazione sul conto finale e gli atti di stato finale , trasmessi con nota prot. n.20939 in data 16.10.2017 dal direttore dei lavori dai quali risulta :

| | |
|---|--------------|
| Importo netto dei lavori | € 438.929,96 |
| a detrarre acconti corrisposti | € 436.730,00 |
| Resta il credito a favore della ditta di oltre IVA al 10% per € 220,00 per totale | € 2.199,96 |
| | € 2.419,96 |

- Con determinazione n.83 del 23.05.2018 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

RITENUTO :

- di dover approvare il quadro economico di assestamento della spesa e di conseguenza rettificare i dettagli di spesa , al fine di provvedere alla liquidazione del residuo credito a favore della ditta, della direzione dei lavori e del collaudatore tecnico-amministrativo ;

VISTI:

- il CIG : 6814829EC80 ;
- il CUP : D96D1200078001
- la delibera di G.M.n. 90 dell'8.6.2017 di sostituzione del R.U.P. ;
- il Decreto Sindacale n. 02 del 13/02/2018 di nomina di Responsabile di Servizio IV Settore;
- il D.Lgs 50/2016
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

- APPROVARE** il quadro economico di assestamento della spesa come sotto riportato :

| LAVORI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI – 1° LOTTO – STRALCIO B | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| LAVORI PRESTAZIONI APPALTO | E IMPORTO IN | IMPORTO IVA INCLUSO | DESTINATARIO | IMPORTO PAGATO | IMPORTO RESIDUO | |
| A.1.1 Opere "a corpo" e "a misura" | | | | | | |
| A.1.2 Oneri aggiuntivi della sicurezza | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| A – TOTALE LAVORI PRESTAZIONI APPALTO | € 1.261.088,81 | € 1.387.197,69 | Ditta GIEMME | € 1.387.197,69 | € 0 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | |
| B1 Lavori in economie e oneri di smaltimento | € 137.114,12 | € 150.825,53 | Ditta GIEMME. | € 150.825,53 | € 0 | |
| B4 Imprevisti | | | | | | |
| B3 Spese tecniche | € 8.742,60 | € 11.092,61 | CRIROB D.L. e SIC | € 11.092,61 | | |
| | 9.800,00 | 12.434,24 | Ing. Abbate Antonio | € 10.590,27 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-----------------------|------------|--------------------|
| | | | Agenzia delle Entrate | € 583,10 | |
| B4 Fondo incentivazione | | € | Personale dipendente | | € 18.154,77 |
| B5 Fondo SUA | 14.401,15 | € | | | 0 |
| | | | Pinto Luigi | € 5.153,86 | 0 |
| | | | Guarino Luigi | € 4.730,25 | 0 |
| | | | Riccardi Antonio | € 1.694,42 | 0 |
| | | | Servillo Anna | € 847,21 | 0 |
| | | | De Gaetano Giosuè | € 847,21 | 0 |
| | | | Agenzia delle Entrate | € 1.128,20 | 0 |

LAVORI COMPLEMENTARI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DI VIA SOMMA E FRAZIONE MIULI – 1° LOTTO – STRALCIO B

| LAVORI PRESTAZIONI APPALTO | IMPORTO IN | IMPORTO IVA INCLUSO | DESTINATARIO | IMPORTO PAGATO | IMPORTO RESIDUO |
|----------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori | 438.929,96 | 482.822,96 | GIEMME lavori | 480.403,00 | 2.419,96 |
| Oneri discarica | 29.842,01 | 32.826,21 | GIEMME Lavori | 30.323,81 | 2.502,40 |
| Spese tecniche | 22.243,90 | | | | Economia |
| | | 18.407,57 | CRIROB PROG D.L. e SIC | 17.709,22 | 698,35 |
| | | 3.836,33 | Ing. Abbate Antonio | 3.069,08 | 767,27 |
| B8 Economie | € | € | | | 29.261,78 |
| TOTALE | | | | 2.106.195,47 | 53.804,53 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | 2.160.000,00 |

2. RETTIFICARE i dettagli di spesa come da quadro economico sopra riportato:

| | |
|---|--------------------|
| Impegno n.285 esercizio finanziario 2016 | € 18.154,77 |
| Creditore : personale dipendente | € 18.154,77 |

| | |
|---|-------------------|
| Impegno n.832 esercizio finanziario 2017 | € 5.677,49 |
| Creditore : GIEMME | € 2.419,96 |
| Creditore : CRIROB | € 698,35 |
| Creditore : ing. Abbate | € 767,27 |
| Economia di spesa | € 1.791,91 |

| | |
|---|--------------------|
| Impegno n.833 esercizio finanziario 2017 | € 29.972,27 |
| Economia di spesa | € 29.972,27 |
| TOTALE | € 53.804,53 |

- DARE ATTO** che con successivo atto si provvederà alla liquidazione del residuo credito a favore dell'impresa, della direzione dei lavori e del collaudatore tecnico-amministrativo.
- TRASMETTERE** la presente agli uffici ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di

competenza

AmAn/

Il Responsabile Settore
Arch. SABATO ESPOSITO

