



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 497 del 01/06/2020

Registro Settore n. 100 del 01/06/2020

OGGETTO: Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise programma straordinario stralcio ed interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, stralcio delibera CIPE n.6 del 20/01/2012 e n.3 del 06/03/2009. -" Plesso Pacinotti "
Approvazione relazione asseverata Stato- Ente

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Ciccarelli

Il Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 42 del 19/11/2015 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi strutturali, della Scuola di primo grado Miuli - Istituto Comprensivo di primo Grado Pacinotti, sito in Via Padre Pio ex Vittorio Veneto per un importo totale di € 111.970,00 di cui € 86.381,01 per lavori;
- con determinazione R.G. n. 1219 del 24/11/2015 e successiva modifica determina R.G. 1242 del 30/11/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della Scuola di primo grado Miuli - Istituto Comprensivo di primo Grado Pacinotti, sito in Via Padre Pio ex Vittorio Veneto per un importo totale di € 111.970,00 e venivano fissate le modalità di appalto mediante indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c.7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. da espletarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 c.2 lett.a) del richiamato decreto per un importo a base d'asta di € 86.381,03 comprensivo di € 32.874,57 per costi della manodopera ed € 912,87 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il finanziamento dell'opera veniva previsto con i fondi CIPE n. 6/2012 intervento n. 00612CAM246 denominato Codice: 00612CAM246 Campania (NA) Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla Vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici – Scuola di primo grado Miuli - Istituto Comprensivo di primo Grado Pacinotti, sito in Via Padre Pio ex Vittorio Veneto e veniva sottoscritta apposita convenzione col Ministero Infrastrutture e dei trasporti n. 0021278 del 17/12/2013;
- con determinazione n. 1438 del 29.12.2015 si confermava il verbale di gara e si affidavano i lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della Scuola di primo grado Miuli - Istituto Comprensivo di primo Grado Pacinotti, sito in Via Padre Pio ex Vittorio Veneto alla Soc. Coop. PIA 46 a.r.l. per un importo di € 79.638,53 oltre IVA al netto del ribasso del 12,82% comprensivo di € 32.874,57 per i costi della manodopera ed € 912,87 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione R.G. n. 1020 del 24/10/2018 è stata richiesta la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera. Tale richiesta è stata approvata dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22 marzo 2018 n. 34 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise;
- con determinazione del Settore IV RG n. 1175 del 28/11/2018 si approvavano gli atti tecnici contabili relativi al Sal 1 e con determinazione del Settore IV RG n. 231 del 07/03/2019 si approvavano gli atti tecnici contabili relativi al Sal 2 lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto approvare la citata relazione

Visto

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale.

DETERMINARE

1. Di approvare la relazione stato Ente relativo dei lavori di cui all'oggetto "programma straordinario stralcio ed interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, stralcio delibere CIPE n.6 del 20/01/2012 e n.3 del 06/03/2009. Scuola di primo grado Miuli - Istituto Comprensivo di primo Grado Pacinotti, sito in Via Padre Pio ex Vittorio Veneto; Codice: 00612CAM246 Campania (NA);
2. Di trasmettere la presente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania- Molise- Puglia- Basilicata – Sede Centrale di Napoli – Via Marchese Campodisola n.21 – 80133 Napoli.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Andrea Ciccarelli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici

Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

REGIONE CAMPANIA

ENTE ATTUATORE

RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

Progetto	CODICE: 00612CAM246 Campania (NA) Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla Vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola MIULI, Istituto Comprensivo Pacinotti - Marigliano
Delibera CIPE	n. 6 del 20/01/2012 (G.U. n. 88 del 14/04/2012)
Ente Attuatore	Comune di Marigliano
Appaltatore	Soc. Coop. PIA 46 a.r.l.
Importo lavori da contratto	€ 111.970,00 oltre IVA
Contratto	Rep. N. 8545 28/04/2016 registrato al n. 1252 del 28/04/2016

1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Progetto: il progetto definitivo, dei lavori di messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola di primo grado MIULI - Istituto Comprensivo Pacinotti, è stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 20 ottobre 2015 n. 205 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise.

Approvazione: Deliberazione della Giunta Comunale 42 del 19/11/2015 dell'importo complessivo di € 111.970,00 di cui 86.381,01 per lavori e € 25.588,97 per somme a Disposizione, finanziati con fondi Cipe secondo il quadro economico seguente:

- A) Per lavori a MISURA:	
Quota lavori soggetti a ribasso	€ 52.593,59
Quota lavori derivanti da costi manodopera non soggetta a ribasso	€ 32.874,57
Oneri della sicurezza int. + esterni non soggetti a ribasso	€ 912,87
TOTALE LAVORI E ONERI A BASE D'APPALTO	€ 86.381,03
- B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Per IVA sui lavori 22%	€ 19.003,83
Oneri di smaltimento rifiuti comprensivi di IVA	€ 4.540,00
Spese strumentali ai sensi dell'art. 92 c. 7 bis D. Lgs. 163/2006 art. 92	€ 1.119,70
Imprevisti (<5%)	€ 385,44
Per A.V.C.P.	€ 40,00
Fondo incentivante	€ 500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 25.588,97
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 111.970,00

Aggiudicazione Lavori: in seguito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma lettera a) sull'importo posto a base di gara di € 86.381,03 comprensivi di € 32.874,57 per costi della mano d'opera, di € 912,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i lavori sono stati aggiudicati alla Soc. Coop. PIA 46 a.r.l. con sede in Napoli alla Via Torciolano n. 19, con un ribasso d'asta del 12,82% per un importo di € 79.638,53 comprensivi dei costi della manodopera € 32.874,57 ed € 912,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 32.331,47 per somme a disposizione.

Contratto Appalto: con l'impresa è stato stipulato contratto rep. N. 8545 del 28/04/2016 per l'importo complessivo di € 79.638,53 oltre Iva e registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola al n. 1252 del 28/04/2016

Direttore dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. Andrea Ciccarelli, dirigente presso il servizio Lavori Pubblici del Comune di Marigliano

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Andrea Ciccarelli, dirigente presso il servizio Lavori Pubblici del Comune di Marigliano.

Consegna Lavori: la consegna lavori è stata effettuata dalla sottoscritta Direzione Lavori in data 19/09/2018, e l'ultimazione lavori dovrà avvenire entro giorni 60 dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il 18/11/2018.

Variante in corso d'opera: la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera, che è stata richiesta con Determinazione R.G. n. 1020 del 24/10/2018 ed approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22 marzo 2018 n. 34 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise.

Ultimazione Lavori: l'ultimazione lavori è stata accertata in data 16/11/2018 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa ed il Direttore dei Lavori e pertanto entro il termine utile contrattuale.

Proroga lavori: durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

Sospensione e riprese dei lavori: durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi riprese dei lavori medesimi.

Andamento del Lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla direzione lavori.

Subappalti: nel corso dei lavori non ci sono stati subappalti.

Verbali nuovi prezzi: durante il corso dei lavori è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi riferito alla perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera Determinazione Settore IV R.G. n. 1020 del 24/10/2018 ed approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22 marzo 2018 n. 34 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise.

Danni di Forza Maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortuni in corso dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni.

Riserve dell'impresa Appaltatrice: l'impresa appaltatrice non ha iscritto riserve e/o contestazioni sui documenti contabili ai sensi dell'art. 191 del D.P.R. 207/2010.

Assicurazione degli operai: l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Napoli con posizione assicurativa n. 20243345/90 e codice ditta 18182075, INPS di Pozzuoli n. 5127232415 e Cassa Edile di Napoli n 28140.

Cessione di Credito: non risulta che l'impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti

Avvisi ad opponendum: non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione del Direttore dei lavori rilasciata nella relazione sul conto finale.

Adempimento dell'impresa agli obblighi assicurativi: in data 16/01/2019 è stato richiesto il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) per la liquidazione finale dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori è in regola, quindi non sono state accertate cause ostantive alla liquidazione dei compensi dovuti.

Perizia di assettamento finale: non sono state eseguite perizie di assettamento.

Stato finale dei lavori: Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 03/12/2018 per un importo complessivo al netto del ribasso di € 86.550,51 secondo il quadro economico riepilogativo:

Importo al netto del ribasso dei lavori eseguiti	€ 85.637,64
Importo oneri della sicurezza	€ <u>912,87</u>
Importo totale lavori	€ 86.550,51

Di cui detraendo i certificati di pagamento: n. 1 del' 30/10/2018 € 70.271,00 e n. 2 del 03/12/2018 di € 16.279,51 pertanto non resta alcun credito all'impresa.

2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI

Durante l'esecuzione dei lavori è stata approvata variante al progetto principale. Tale variante è stata richiesta con Determinazione Settore IV R.G. n. 1020 del 24/10/2018 ed approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22 marzo 2018 n. 34 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise.

3. ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso dei lavori, nella seduta del 22 marzo 2018 n. 34 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania Molise, sono stati approvati, dal Comitato Tecnico Amministrativo, Atti Aggiuntivi riguardanti la perizia di variante tecnica e suppletiva. Tali atti consistono nello schema atto di sottomissione; verbale di concordamento nuovi prezzi; computo metrico, elenco nuovi prezzi e quadro comparativo variante.

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che:

- Che i lavori sopra indicati sono stati eseguiti dall'impresa Soc. Coop. Pia 46 a.r.l con sede alla via Torciolano n. 19 Napoli sono stati eseguiti secondo il progetto approvato.
- L'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nel conto finale ammonta a € 86.550,51 oltre Iva e oneri di discarica rientranti nelle somme autorizzate.
- L'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni e la disoccupazione.
- I lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente.
- I prezzi applicati sono quelli di contratto.
- Per quanto accertato le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni a quanto riportato negli atti contabili.
- Non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo.
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

Il paragrafo descriverà l'intervento eseguito precisando in termini fisici gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente raggiunti in particolare detto paragrafo conterrà almeno i seguenti elementi:

1. *indicatore di addizionalità* definito come percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti;
2. *indicatore di fruizione* definito come popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale;
3. *durata dei lavori prevista dal CSA n. 60 giorni naturali e consecutivi*;
4. *durata dei lavori effettiva n. 59 giorni naturali e consecutivi* (data di ultimazione 19/09/2018, data di consegna 16/11/2018).

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

Il paragrafo riporta per ogni voce di quadro economico l'elenco di tutti i pagamenti effettuati (mandati di pagamento) e delle relative fatture quietanzate. Per ognuno di tali pagamenti il redattore della presente relazione esprimerà, anche in forma sintetica, un giudizio di ammissibilità quantificando la somma giudicata ammissibile al finanziamento.

In particolare ogni voce di quadro economico sarà descritta da una tabella organizzata in aderenza allo schema che segue

Per ogni voce di quadro economico

Mandati di Pagamento	Fatture Quietanzate	Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	Importo giudicato ammissibile (al netto IVA)	Giudizio sintetico di ammissibilità

N°	Data	N°	Data				
002446	27/11/2018	71	14/11/2018	Sal 1	70.271,00	70.271,00	
00399	27/02/2019	81	13/12/2018	Sal 2	16.279,51	16.279,51	
TOTALE COMPLESSIVO					86.550,51	86.550,51	

7. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE

Il paragrafo conterrà in confronto fra somme autorizzate con la sottoscrizione del documento di attuazione (cfr. dichiarazione di coerenza), somme effettivamente pagate (cfr. Stato finale approvato) e quelle ritenute effettivamente ammissibili.

Detto confronto sarà sinteticamente espresso anche mediante la seguente tabella

Riepilogo		Euro	Finanziati (F)	Effettuati (E)	Ammissibili (A)	Differenza (A-F)
	voce di quadro economico					
	Lavori a base d'asta	86.550,51	86.550,51	86.550,51	86.550,51	0,00
	Somme a disposizione	25.419,49	25.419,49	13.735,05	13.735,05	11.684,44
	TOTALE OMNICOMPENSIVO		111.970,00	100.285,56	100.285,56	11.684,44

Per quanto sopra la quantificazione per la definitiva assegnazione del finanziamento è pari a € 111.970,00 (cfr. art.3 - delibera CIPE 102/04 così come modificato dalla delibera CIPE 157/05).

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)
Ing. Andrea Ciccarelli

Il redattore della relazione
L'ingegnere COLLAUDATORE / Il RUP

Ing. Andrea Ciccarelli

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ing Andrea Ciccarelli NATO A C.Cisterna (NA) il 03/08/1961 CF CCCNDR61M03C188P IN QUALITA DI /RUP) ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'ingegnere COLLAUDATORE / II RUP
Ing. Andrea Ciccarelli

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (R.U.P.) ing Andrea Ciccarelli NATO A C.Cisterna (NA) il 03/08/1961 CF CCCNDR61M03C188P IN QUALITA DI R.U.P. ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

IL R.U.P.
Ing. Andrea Ciccarelli

Allegati
finale e relativa approvazione;
ti ritenuti utili.