



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 737 del 03/08/2020

Registro Settore n. 156 del 21/07/2020

OGGETTO: "Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel Cimitero Comunale" CIG 7190213F75 - Approvazione Stato Finale, Collaudo e Regolare Esecuzione - Liquidazione ditta IMPREGEO Società Cooperativa arl

☒ **LIQUIDAZIONE**

☐ **IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

☐ **DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO**

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Settore V n.127 del 21/08/2017 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "*Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel Cimitero Comunale*", da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, su un importo a base d'asta di € 104.359,51 comprensivo della somma di € 2.671,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Settore V n. 47 del 06/04/2018 veniva affidato l'appalto "de quo" alla Società *IMPREGEO Società Cooperativa arl* con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli,.15 – P.I./C.F. 04183901216 con la quale veniva sottoscritto il Contratto Rep. 8612 del 24/01/2019 per un importo, al netto del ribasso offerto del 29,29%, di € 74.574,95 comprensivo della somma di € 2.671,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con regolare Verbale, i lavori hanno avuto inizio in data 22/05/2019;
- con Determinazione Settore V n. 103 del 22/07/2019 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva affidando, con atto di sottomissione, alla stessa Ditta le opere per l'importo netto di € 89.128,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.192,77, confermando l'impegno di spesa complessivo di € 132.305,48 per € 35.956,50 sul Cap. 2003/6 impegno n.1041 Es. Fin. 2019 e per € 96.348,98 sul Cap. 2003/62 impegno n.1042 Es. Fin. 2019;
- con Determinazione Settore IV n. 345 del 20/11/2019 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al pagamento della prima rata per l'importo di € 54.749,52 al netto delle ritenute contrattuali oltre IVA al 10% pari ad € 5.474,95 per un totale complessivo di € 60.224,47;
- con Determinazione Settore IV n. 87 del 05/05/2020 veniva approvata la Perizia di Assestamento Finale per l'importo lavori di € 82.314,84 al netto del ribasso oltre € 3.058,23 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di € 85.373,07;
- risultano acquisiti agli atti d'ufficio la Relazione a Strutture Ultimate – prot Sett. LL.PP.. n. 1695/2020, il Certificato di Collaudo - prot Sett. LL.PP.. n. 1698/2020 e la Relazione sul Conto Finale - prot. gen. n. 7257/2020;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 12/06/2020 di € 116.411,88 relativa allo Stato Finale dei Lavori che ascende, al netto del ribasso offerto del 29,29% sui prezzi unitari, ad € 88.846,56 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.058,23, è stato redatto il Certificato di Pagamento n.2 ed Ultimo per l'importo di € 30.623,55 al netto delle ritenute contrattuali nonché comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di € 30.623,55 oltre IVA al 10% per € 3.062,36 per complessivi € 33.685,91;
- per quanto suesposto, il Quadro Economico Finale dell'Appalto assestato risulta essere il seguente:

A) Importo Lavori		
Lavori al netto del ribasso (29,29%)	€	82.314,84
Oneri per la sicurezza	€	3.058,23
TOTALE CONTRATTUALE	€	85.373,07
B) Somme a disposizione:		
IVA 10% sui lavori	€	8.537,31
Spese tecniche DD.LL. compreso IVA e CNPAIA	€	5.268,12
Spese tecniche DD.LL. compreso IVA e CNPAIA	€	3.493,09
Spese tecniche Coord. Sicur. secuz. comp IVA e CNPAIA	€	2.333,76
Spese tecniche per Collaudo compreso IVA e CNPAIA	€	2.435,81
Geologo compreso IVA e CNPAIA	€	871,08
Incentivi 2%	€	2.485,92
Contributi autorità vigilanza LL.PP	€	225,00
Supporto al RUP compreso CPA ed IVA	€	3.352,52
Imprevisti	€	8.895,26
Economie	€	9.034,54
Totale Somme a disposizione	€	46.932,41
TOTALE	€	132.305,48

accertando un'economia residua di € 17.929,80

VISTI:

- gli atti tecnici relativi a Stato Finale, Collaudo e Regolare Esecuzione;
- la fattura elettronica della ditta *IMPREGEO Società Cooperativa arl* n. FATTPA 9_20 del 13/07/2020 di € 33.685,91;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 03/11/2020, attestante la regolarità contributiva della ditta;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il verbale di accettazione n. 330 del 20/07/2020 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il G.I.G. n. 7190213F75;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di approvare lo Stato Finale dei Lavori relativo alla *“Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel cimitero comunale”* al 12/06/2020€ per € 116.411,88 che ascende, al netto del ribasso offerto del 29,29% sui prezzi unitari, ad € 88.846,56 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.058,23;
2. di approvare unitamente gli atti tecnici relativi al Collaudo e Regolare Esecuzione;
3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al S.A.L. Finale dedotto del ribasso d'asta del 29,29% offerto sui singoli prezzi unitari e comprensivo degli oneri della sicurezza per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 30.623,55 da cui risulta il credito all'impresa in € 30.623,55 oltre IVA al 10% per € 3.062,36 per complessivi € 33.685,91;
4. di accertare, per effetto dell'assestamento del Quadro Economico riportato in premessa l'economia residua dell'appalto in € 17.929,80;
5. di liquidare la somma di € 33.685,91 alla ditta *IMPREGEO Società Cooperativa arl* con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli,.15 – P.IVA /C.F. 04183901216 per la fattura n. FATTPA 9_20 del 13/07/2020 relativa al SAL Finale dei lavori di *“Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel cimitero comunale”*;
6. emettere mandato di pagamento in favore della Società *IMPREGEO Società Cooperativa arl* per l'importo imponibile di € 30.623,55 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **IT xxxxxxxxxxxxxxxx**;
7. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 3.062,36 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
8. dare atto che la somma di € 33.685,91 risulta impegnata al Cap. 2003/4 Impegno n. 2271 Es. Fin 2020;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito