



## **Comune di Marigliano**

Provincia di Napoli

### **DETERMINAZIONE SETTORE IV : IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli**

Registro Generale n. \_1366\_ del \_02.08.2012\_

Registro Settore n. \_102\_ del \_02.08.2012\_

**OGGETTO:** Urbanizzazione ed infrastrutturazione dell'area per gli insediamenti produttivi  
- 2° stralcio . Approvazione perizia di assestamento finale.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: n. del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90: Ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_02.08.2012\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
( Ing. Andrea Ciccarelli )



## **COMUNE DI MARIGLIANO**

*(Provincia di Napoli)*

**OGGETTO :** Urbanizzazione ed infrastrutturazione dell'area per gli insediamenti produttivi  
- 2° stralcio . Approvazione perizia di assestamento finale.

### **IL RESPONSABILE SETTORE IV**

**PREMESSO :**

**CHE** con Deliberazione di G.M. n. 106 del 04.08.2005 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di infrastrutturazione dell'area P.I.P.;

**CHE** con Delibera di G.M. n. 189 del 20.10.2006 è stato approvato il progetto esecutivo 2° stralcio dei lavori di infrastrutturazione Area PIP per un importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.160.151,11 per lavori, € 64.804,53 per oneri per la sicurezza per ed € 839.848,89 per somme a disposizione;

**CHE** con Determinazione Settore AT n. 169 del 29.12.2006 sono stati confermati i verbali di gara relativi ai lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi (PIP) – 2° stralcio ed è stato affidato l'appalto all'ATI Mottola Costruzioni s.r.l./Edin Edilizia s.a.s. con sede in Frignano (CE) alla via V. Emanuele II n. 85 col ribasso del 34,412% per un importo netto di € 1.374.295,92, oltre € 64.804,53 per oneri di sicurezza, per un totale di € 1.439.100,45 oltre IVA;

**CHE** con determinazione n.183 del 29.12.06 è stato assunto regolare impegno sul Cap. 2616/9 Cod. 2120601 Impegno n.2013 Bilancio 2006 - accertamento n.1007 del 29.12.06 - a carico fondi POR Campania 2000/06 Mis. 4.1 ;

**CHE** con decreto n.13 del 24.01.07 della Giunta Regionale Campania A.G.C. n.12 Settore 1 Servizio 1 è stata disposta l'ammissione a finanziamento dell'intervento per un importo di € 3.000.000,00 ;

**CHE** con contratto rep. N. 7573 del 19.04.07 è stato perfezionato l'affidamento dei lavori alla Soc. Mottola Costruzioni s.r.l. m , Capogruppo dell'ATI Mottola Costruzioni s.r.l./Edin Edilizia Infrastrutturale s.a.s. , con sede in Frignano (CE) alla via Vittorio Emanuele II n.85 , giusto atto notarile Rep. 14967 e n.4208 della raccolta del 4.4.07 ;

**CHE** con Determinazione Settore AT n. 144 del 10.10.2007 è stato rideterminato il quadro economico, come stabilito dall'art. 4 del Disciplinare degli appalti di lavori pubblici siglato tra la Regione Campania ed i beneficiari finali del POR Campania 2000-2006 Asse IV misura 4.1 PIT Area Nolana Clanio, come segue :

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	Importo lavori a base d'asta	€ 2.095.346,58
	Ribasso d'asta del 34,412%	€ 721.050,66
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.374.295,92
	Oneri di sicurezza	€ 64.804,53
	Importo netto lavori compreso gli oneri sicurezza	€ <b>1.439.100,45</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
1	Espropri	€ 296.589,34
2	Imprevisti	€ 10.800,76
3	Accantonamento art.26 c.4 lg.109/94	€ 5.081,92
4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 300,00
5	Spese generali e tecniche	€ 259.218,13
6	IVA lavori 10%	€ 143.910,04
7	IVA spese tecniche 20%	€ 51.843,63
	Sommano le somme a disposizione	€ <b>767.743,82</b>
	<b>Totale complessivo A + B :</b>	<b>€ 2.206.844,27</b>

**CHE** con determinazione n.165 del 19.6.09 è stata approvata la perizia di variante e assestamento resasi necessaria per la risoluzione di problemi finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, così come stabilito dall'art.132 comma 3 del d.Lgs. n.163, comportante una spesa per lavori al netto del ribasso di € 1.504.640,29 compreso gli oneri per la sicurezza per € 68.044,76 come segue :

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	Importo lordo lavori	€ 2.190.332,88
	Oneri per la sicurezza	€ 68.044,76
	Importo lavori di perizia	€ 2.258.377,64
	A dedurre ribasso 34,4120%	€ 753.737,35
	<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b> compreso oneri sicurezza	€ <b>1.504.640,29</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
1	Iva 10% sui lavori	€ 150.464,03
2	Espropri	€ 296.589,34
3	Spese tecniche	€ 176.000,00
4	IVA per spese tecniche (B3)	€ 35.200,00
5	Lavori in economia per decapugliamento area ecc	€ 31.625,51
6	IVA al 20% su B5	€ 6.325,10
7	Assistenza scavi archeologici	€ 5.000,00
8	I.V.A. al 20% su B7	€ 1.000,00
	Sommano le somme a disposizione	€ <b>702.203,98</b>
	<b>Totale complessivo A + B :</b>	<b>€ 2.206.844,27</b>

**CHE** con atto di sottomissione Rep. n.8011 del 6.10.09 sono stati affidati alla stessa Ditta le opere di variante ;

**CHE** con determinazione n.341 del 6.10.2010 è stata approvata la perizia di variante e assestamento n.2 , resasi necessaria per la risoluzione di problemi relativi al rinvenimento imprevisto di antiche strutture non prevedibili nella fase progettuale, comportante una spesa per lavori al netto del ribasso di € 1.595.127,21 compreso gli oneri per la sicurezza per € 72.751,02 come segue :

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	Importo lordo lavori	€ 2.393.871,03
	Oneri per la sicurezza	€ 72.751,02
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.321.120,01
	A dedurre ribasso 34,4120%	€ 798.743,82
	<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b> compreso gli oneri per la sicurezza	<b>€ 1.595.127,21</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
1	Iva 10% sui lavori	€ 159.512,72
2	Espropri	€ 296.589,34
	Spese tecniche	
3		€ 129.679,16
4	IVA per spese tecniche (B3)	€ 25.935,83
	Sommano le somme a disposizione	€ <b>611.717,05</b>
	<b>Totale complessivo A + B :</b>	<b>€ 2.206.844,27</b>

**CHE** con nota prot. n.925520 del 5.12.2011 è stato comunicato dal Settore Sviluppo Insediamenti Produttivi della Giunta Regionale della Campania che l'AdG FESR con proprio parere prot. n.921291 del 2.12.2011 si è espressa sulla legittimità della perizia di variante ;

**CHE** con atto di sottomissione Rep.n.8210 del 15.12.2011 sono state affidate alla stessa Società le opere di variante ;

**CONSIDERATO :**

**CHE** durante l'esecuzione degli scavi archeologici è stato necessario variare alcune categorie di lavorazioni per cui è stata predisposta una perizia di assestamento finale, senza aumento di spesa , rimanendo inalterato il quadro economico della perizia di variante n .2 approvata con determinazione n.341 del 6.10.2010 ;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 132 del D.Lgs n°163/06;

**VISTO** il TUEL - D.Lgs 18.08.2000 n.267;

**DETERMINA**

1. di approvare la Perizia di assestamento finale , redatta dai direttori dei lavori Ing. Riccio Francesco ed Ing. Nunzio Giordano, relativa ai lavori di urbanizzazione ed infrastrutturazione dell'area P.I.P. - 2° stralcio , costituita da : relazione tecnico-descrittiva, computo variante , senza aumento di spesa , rimanendo inalterato il quadro

- economico della perizia di variante n .2, approvata con determinazione n.341 del 6.10.2010 ;
2. di dare atto che la spesa di € 2.206.844,27 risulta impegnata con determinazione n.183 del 29.12.06 sul Cap. 2616/9 Cod. 2120601 Impegno n.2013 Bilancio 2006 e stanziata sul Cap. 2616/9 esercizio finanziario 2010 ;
  3. di dare atto che la somma in entrata di € 2.206.844,27 risulta accertata con determinazione n.144 del 10.10.07 e stanziata sul Cap. 586/0 esercizio finanziario 2010 ;
  4. di demandare al RUP il compimento degli atti connessi e consequenziali ;
  5. di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

AmAn/

*IL RESPONSABILE SETTORE*  
*( Ing. Andrea Ciccarelli )*