



COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : Ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. __1870__ del __19/12/2013

Registro Settore n. 311 del 16/12/2013

OGGETTO: *Lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi - 2° lotto-
Liquidazione D.F.B. riserva atti contabili .*

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> 1. <i>Determina di impegno spesa n.</i> 2. <i>Numero d'impegno n.</i>	<u>Riferimenti contabili:</u> <i>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario</i>
<u>Riferimenti normativi:</u> <i>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00</i>	<u>Riferimenti normativi:</u> <i>- Articolo 151 c. 4 del T.U.E.L. 267/00</i> <i>- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00</i>
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90: ing. Andrea CICCARELLI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2013

Il Messo Comunale

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea CICCARELLI

OGGETTO: *Lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi - 2° lotto- Liquidazione D.F.B. riserva atti contabili .*

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con contratto rep. N. 7573 del 19.04.07 veniva perfezionato l'affidamento dei lavori alla Soc. Mottola Costruzioni S.r.l., Capogruppo dell'ATI Mottola Costruzioni S.r.l./Edin Edilizia Infrastrutturale S.a.s., con sede in Frignano (CE) alla via Vittorio Emanuele II n. 85, giusto atto notarile Rep. 14967 e n. 4208 della raccolta del 04.04.2007, per l'importo di € 1.374.295,92 al netto del ribasso offerto del 34,412%, oltre € 64.804,53 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 1.439.100,45 oltre IVA;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva comunicato dalla Soprintendenza all'Amministrazione comunale che :” *a seguito di sopralluoghi effettuati, è stato rilevato un tratto di strada antica, probabilmente via Popilia.....:*” e con la stessa nota veniva ordinata l'immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di ulteriori sopralluoghi ;
- il giorno 16/11/2009 veniva redatto un verbale di riconsegna parziale delle opere eseguite pari a circa il 98% del suo totale ad eccezione di una parte del tratto “ E “ interessato dai rinvenimenti archeologici ;
- per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza con determinazione n° 341 del 06/10/2010 veniva approvata la perizia di Variante suppletiva resasi necessaria in quanto durante le lavorazioni, nella località collegamento via Sentino – via Nuova del Bosco erano stati rinvenuti reperti di interesse archeologici come comunicato dalla Soprintendenza con nota prot. N°5171 del 5/02/2009 e successive ;
- in data 11/03/2013 venivano trasmessi dai direttori dei lavori ing. Ricciò e Giordano la relazione del conto finale ai sensi del D.Lgs. 163/06 e DPR n.207/2010 con allegati atti contabili e registro di contabilità ;

CONSIDERATO CHE :

- dagli atti contabili è risultato che la Ditta aveva firmato gli stessi con riserva ovvero richiedeva maggiori compensi relativi all'esecuzione dei lavori emersi dopo la redazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori in particolare con l'iscrizione della riserva negli atti contabili ,così come prescritto dall'art.191 del D.P.R. n.207/2010 la ditta richiedeva maggiori compensi dovuti ai lavori in economia per assistenza agli scavi archeologici consistenti in scavi più profondi , noleggio automezzi, maggiore utilizzo di mano d'opera rispetto a quanto previsto nelle perizie approvate ,
- tale riserva è stata ritenuta ammissibile dalla direzione dei lavori e dai collaudatori con motivate controdeduzioni negli atti del conto finale in quanto derivante da imprevisti così come stabilito dall'art.132 del Codice dei Contratti ;

- con delibera commissariale n.55 dell'11.12.2013 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione dei lavori di urbanizzazione ed infrastrutturazione dell'area PIP 2° stralcio – riserva della ditta appaltatrice Soc. *MOTTOLA Costruzioni s.r.l.*” con sede in Frignano (Ce) alla via V. Emanuele II n°85 (P.Iva: 02818110617) avvenuta in violazione dell'art.191 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per un importo complessivo di € 155.000,00 , giusta fattura n.6 del 27.11.2013 ;

RITENUTO , pertanto, di dover provvedere alla liquidazione a favore della Soc. Mottola.;
ACCERTATA la regolarità contributiva ;

VISTO il CIG :n.5506571623;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “ tracciabilità dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “ dedicato “ anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della Soc. *MOTTOLA Costruzioni s.r.l.*” con sede in Frignano (Ce) alla via V. Emanuele II n°85 (P.Iva: 02818110617) la somma complessiva di € 155.000,00 , giusta fattura n.6 del 27/11/2013 per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione ed infrastrutturazione dell'area PIP 2° stralcio – riserva atti contabili ;
2. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso il Banco di Napoli IBAN : IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
1. di dare atto che la spesa risulta prenotata con delibera commissariale n.55 dell'11.12.2013 al Cod. 209101 Esercizio finanziario 2013 impegno n.1878 .

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)

AmAn/

