



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE X SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. 782 del 09/05/2013

Registro Settore n. 80 del 26/04/2013

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione Piazza Municipio ed allestimento arredo urbano-Restituzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato della somma di € 23.856,21, quale economia a fronte del contributo concesso con D.M. N. 0085038 del 3.8.07.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2013.

Il Messo Comunale

II RESPONSABILE X SETTORE
(Ing. Rosalba Di Palma)



Fax Segr.: 8855383 C.F. 01204890634 Fax U.T.: 8851258

OGGETTO: Lavori di rifacimento pavimentazione Piazza Municipio ed allestimento arredo urbano – Restituzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato della somma di € 23.856,21, quale economia a fronte del contributo concesso con D.M. N. 0085038 del 3.8.07 .

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso:

- **Che** il Comune di Marigliano è stato individuato quale Ente beneficiario del contributo statale di € 370.000,00, ai sensi dell’art.1, comma 28 e 29, della legge 30/12/2004, n.311, dell’art.11-bis, comma 1, del decreto legge 30/09/2005, n.203 convertito dalla legge 02/12/2005, n.248, da utilizzare per il progetto di “ Rifacimento pavimentazione piazza Municipio ed allestimento di arredo urbano “ , come risulta dall’elenco allegato al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2007 N.0085039 , ed introitato sul Cap. 882/0 del bilancio 2007 accertamento n.798 con destinazione vincolata ;
- **Che** con delibera di G.M. n. 193 del 7.12.07 è stato approvato il progetto definitivo –esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione Piazza Municipio ed allestimento arredo urbano per l’importo totale di € 370.000,00 ;
- **Che** con determinazione n.174 del 4.6.2010 è stato approvato l’aggiornamento del progetto ;
- **Che** con contratto Rep. N. 8106 del 26.10.2010 sono stati affidati i lavori alla Società Coop. di produzione e lavoro a.r.l. CEM.AR. 86 con sede in Marano di Napoli alla via Umberto Terracini n.8 per l’importo di € 217.870,39 oltre IVA , comprensivo di € 3.281,08 per oneri per la sicurezza al netto del ribasso offerto del 22,85% ;
- **Che** con atto di sottomissione Rep. n.8187 del 14.07.2011 sono state affidate alla stessa Società le opere di variante ;
- **Che** i lavori sono stati consegnati in data 3/11/2010 e l’ultimazione è avvenuta in data 30/09/2011 ;

Considerato :

- Che si sono verificate economie su alcune voci del quadro economico per impegni assunti e non completamente spesi ;

Ritenuto :

Di dover procedere alla rielaborazione del quadro economico in modo da ridistribuire le somme a disposizione facendo confluire le economie accertate in un’unica voce; come segue :

VOCI	IMPORTO	TOT. A+B	IMPORTO LIQUIDATO
A - IMPORTO LAVORI	€ 256.975,06		
B - ONERI SICUREZZA	€ 3.194,64		
	SOMMANO	€ 260.169,70	€ 260.169,70
VOCI	IMPORTO	TOT.da 1 A 7	
C - SOMME A DISPOSIZIONE:			
1 - IVA 20% SUI LAVORI	€ 28.331,00		€ 28.331,00
2 - IVA 21% SUI LAVORI	€ 24.888,09		€ 24.888,09
3 - SPESE PUBBLICAZIONE	€ 151,00		€ 151,00
4 - SPESE TECNICHE (liquidate)	€ 23.545,33		€ 23.545,33
5 - SPESE TECNICHE (da liquidare)	€ 5.232,00		
6 - SPESE TECNICHE 2% (ART. 3 c. 29 L. 350/00)	€ 3.826,67		€ 3.826,67
7 - ECONOMIE	€ 23.856,21		
	SOMMANO	€ 109.830,30	340.911,79
	TOTALE	€ 370.000,00	Restano € 29.088,21

- **Che** l'opera è stata collaudata e che la spesa complessiva sostenuta e liquidata è di € 340.911,79, così come di seguito rappresentato :

Creditore	Importo liquidato	Importo da liquidare
Soc.Coop.CEM.AR.86 a.r.l	€ 313.388,79	
Economo comunale	€ 151,00	
Arch.Braccolino Nicola	€ 2.496,00	€ 2.616,00
Arch. D'Auria Marilena	€ 2.496,00	€ 2.616,00
Arch.Esposito Luigi	€ 5.525,00	
Geom. Ragosta Mario	€ 4.013,33	
Ing. Vizioli Sergio	€ 8.250,00	
Dott. Casoria Dante	€ 765,00	
Diversi dipendenti 2%	€ 3.826,67	
TOTALE	€ 340.911,79	€ 5.232,00

- **Che** non è stato ancora liquidato il saldo delle competenze professionali alla direzione dei Lavori per un contenzioso insorto a seguito della progettazione della perizia di variante dei lavori ;
- **Che** è stata accertata la somma residua di € 29.088,21 , da cui detratta € 5.232,00 ancora da liquidare alla direzione dei lavori , resta € 23.856,21 a fronte del contributo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di € 370.000,00 ;
- **Che** con nota prot. n. 0082238 del 23/10/2012, pervenuta in data 14.12.2012 ed assunta al prot. n.30421, il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicava che i contributi statali, concessi ai sensi della suddetta normativa, essendo a destinazione vincolata ne è precluso l'utilizzo per fini diversi da quelli espressamente individuati nel decreto attuativo;
- **Che** per quanto sopra gli enti destinatari dei contributi sono stati invitati a trasmettere una dichiarazione con la quale si attesta la realizzazione e il completamento degli interventi finanziati, nonché l'utilizzo, totale o parziale, delle somme erogate, redatta secondo il modello allegato alla

stessa nota, invitando nel contempo a restituire le somme derivanti da economie realizzate in corso d'opera;

- **Che** occorre, pertanto, restituire la somma di €. 23.856,21 , quale economia accertata in relazione al contributo statale concesso con DM 0085039 del 3.8.2007 , mediante versamento sul Capo X, capitolo 2368, articolo 6, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, a favore della Tesoreria territorialmente competente;

Accertato

- Di dover proporre la presente determinazione dirigenziale per la restituzione della somma di €. 23.856,21 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ossequio alla richiesta prot. n.0082238 del 23/10/2012 ;

Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 107 , 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di restituire al Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di **€ 23.856,21**, quale economia accertata in relazione al contributo statale concesso con DM 0085039 del 3.8.2007 , ai sensi dell'art.1, comma 28 e 29, della legge 30/12/2004, n.311, dell'art.11-bis, comma 1, del decreto legge 30/09/2005, n.203 convertito dalla legge 02/12/2005, n.248, per i lavori “ Rifacimento pavimentazione piazza Municipio ed allestimento di arredo urbano “ ;
2. Di provvedere al versamento della suddetta somma sul Capo X, capitolo 2368, articolo 6, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, a favore della Tesoreria territorialmente competente di Napoli con sede alla via F. Lauria n.80 – Centro dir. Is. F80 ;
3. Di dare atto che la suddetta somma ricade sul Decreto di finanziamento DM 0085039 del 3.8.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto grava ai residui passivi riportati a chiusura del bilancio 2012 sul Cap. 2003/60 Cod. 2080101 impegno n.1405 del 14.09.2007 .

Aman/

IL RESPONSABILE SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE SETTORE X

- **Esaminata** la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
- **Visti** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visti** gli artt. 107 , 183 e 184 del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267 ;

DETERMINA

1. di approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Settore IV che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE X:LL.PP.
(Ing. Rosalba Di Palma

