



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE X SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. 931 del 06/06/2013

Registro Settore n. 105 del 29/05/2013

OGGETTO Liquidazione ditta Gemmo. Manutenzione Impianto di P. Illuminazione in diverse zone del territorio comunale. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione.
CIG: 2324408229

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: per. Ind. Saverio Sodano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2013

Il Messo Comunale

II RESPONSABILE X SETTORE
(Ing. Rosalba Di Palma)



COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di NAPOLI)

X °SETTORE

Lavori Pubblici

Oggetto: Manutenzione Straordinaria Impianto di Pubblica Illuminazione in diverse zone del territorio Comunale. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CIG: 2324408229

Premesso che:

- **con** determinazione X Settore LL.PP. n.34 del 05.03.2013, vennero approvati gli atti tecnici relativi ad interventi di manutenzione sugli Impianti di Pubblica Illuminazione in alcune zone del territorio Comunale, per l'importo totale di € 40.000,00 oltre le somme a disposizione così ripartite: per IVA € 8.400,00, per competenze tecniche € 800,00, per imprevisti € 800,00, per totali € 50.000,00;

- **con** lo stesso atto determinativo i predetti lavori vennero affidati alla Soc. Gemmo, in applicazione della convenzione stipulata tra il Comune di Marigliano e la stessa, approvata con delibera di G.M. n. 95 del 30.07.2008;

- la somma totale di € 50.000,00 risulta impegnata al Cap. 2006/4 imp. n. 2314 del 31.12.2012;

- i lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti ed approvati con determinazione X Settore LL.PP. n. 34/2013 sono definiti in Convenzione Consip, come **Interventi Opzionali**, per cui possono essere affidati, in applicazione della stessa Convenzione, alla ditta Gemmo nei limiti del 30% dell'Importo totale di affidamento pari ad € 1.959.225,00 e quindi fino ad un massimale di **€ 587.767,50** nell'arco della durata della Convenzione definita in anni 5;

Ritenuto che detti lavori risultano essere stati eseguiti;

Visto :

- **Gli atti Tecnici relativi allo Stato Finale dei lavori** redatto in data 22.04.2013, e sottoscritto dalla Soc. Gemmo S.p.A. senza alcuna riserva, da cui risultano essere stati eseguiti lavori per € 39.978,33 oltre Iva al 21 % pari ad € 8.395,44 per totali € 48.373,77;
- **Il Certificato di Regolare Esecuzione** redatto dalla D.L. in data 23/04/2013 e sottoscritto dalla ditta Gemmo S.p.A., senza alcuna riserva, da cui risulta un credito a favore della stessa di € 39.978,33 oltre IVA al 21 % pari ad € 8.395,44 per totali € 48.373,77;
- **La fattura n. 13.00562** del 13.05.2013 assunta al prot. gen. in data. 17.05.2013 al n.13522 per l'importo di € 39.978,32 oltre IVA al 21 % pari ad € 8.395,45 per totali € 48.373,77;
- **Accertata** la regolarità contributiva da parte dell'INPS ed INAIL ;
- **Visto** l'art. 9, comma 2 del D.L. del 1/72009 n. 78 convertito in L. del 3/8/2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare lo **Stato Finale dei lavori** redatto in data 22.04.2013 e sottoscritto dalla Soc, Gemmo S.p.A. senza alcuna riserva, da cui risultano essere stati eseguiti lavori per € 39.978,33 oltre Iva al 21 % pari ad € 8.395,44 per totali € 48.373,77;
2. di approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto dalla D.L. in data 23.04.2013 e sottoscritto dalla ditta Gemmo S.p.A., senza alcuna riserva, da cui risulta un credito a favore della stessa di € 39.978,33 oltre IVA al 21 % pari ad € 8.385,44 per totali € 48.373,77;
3. provvedere all'accredito di € 48.373,77a fronte della fattura n.13.00562/2013 tramite Bonifico Bancario - IBAN - ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. la somma di € 48.373,77 è impegnata sul Cap. 2006/4 esercizio finanziario 2012, impegno n. 2314;
5. di trasmettere copia della presente determinazione agli Uffici Segreteria e Ragioneria.

IL RESPONSABILE X SETTORE LL.PP.
“ Ing. Rosalba di Palma ”