



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 917 del 30.06.2014

Registro Settore n. **189** del **27/06/2014**

OGGETTO: Lavori di infrastrutturazione area PIP - 2° lotto
Approvazione quadro economico a consuntivo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: n	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.1	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: ing. Andrea Ciccarelli
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30-06.2014.
Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)



COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

OGGETTO:Lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti Produttivi
(P.I.P.) –2° Stralcio - Approvazione quadro economico a consuntivo.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO :

Che con delibera di g.R. n.341/04 e successiva di modifica n.2011 del 13.12.06 è stato approvato il PIT “ Area Nolana – Clanio “ nel cui ambito è previsto l'intervento denominato “ *Urbanizzazione ed Infrastrutturazione Area PIP secondo intervento* “ per un importo complessivo di €3.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 – mis. 4.1;

Che con Deliberazione di G.M. n. 106 del 04.08.2005 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di infrastrutturazione dell'area P.I.P.;

Che con Delibera di G.M. n. 189 del 20.10.2006 è stato approvato il progetto esecutivo 2° stralcio dei lavori di infrastrutturazione Area PIP per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

Che con Determinazione Settore AT n. 169 del 29.12.2006 sono stati confermati i verbali di gara in data 05.12.2006, 11.12.2006, 12.12.2006, 14.12.2006, 18.12.2006, 29.12.2006 relativi ai lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi (PIP) – 2° stralcio e, nel contempo, è stato affidato l'appalto “de quo” all'ATI MOTTOLA Costruzioni S.r.l./Edin Edilizia S.a.s. con sede in Frignano (CE) alla via V. Emanuele II n. 85 col ribasso del 34,412% per un importo netto di €1.374.295,92 oltre €64.804,53 per oneri di sicurezza, per un totale di € 1.439.100,45 oltre IVA;

Che con D. D. n.13 del 24.1.07 del Responsabile della Mis. 4.1 è stata disposta l'ammissione a finanziamento del suddetto intervento ;

Che con Contratto Rep. N. 7573 del 19.04.07 è stato perfezionato l'affidamento dei lavori alla Soc. MOTTOLA Costruzioni S.r.l., Capogruppo dell'ATI MOTTOLA Costruzioni S.r.l./Edin Edilizia Infrastrutturale S.a.s., con sede in Frignano (CE) alla via Vittorio Emanuele II n. 85;

Che con Determinazione Settore AT n. 144 del 10.10.2007 (n. 708 del 12.10.2007 Ufficio Segreteria) è stato rideterminato il quadro economico, come stabilito dall'art. 4 del Disciplinare degli appalti di lavori pubblici siglato tra la Regione Campania ed i beneficiari finali del POR Campania 2000-2006 Asse IV misura 4.1 PIT Area Nolana Clanio, approvato con D.G.R.C. n. 1340 del 20.07.2007;

Che , a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori ,con decreto dirigenziale n.549 del 13.11.2007 è stata disposta dall'Area Generale di Coordinamento 12 della G.R.C. la rideterminazione in € 2.206.844,27 del contributo di € 3.000.000,00 concesso con il precedente decreto dirigenziale n. 13/07;

Che ai sensi dell'art.11 del “ disciplinare degli appalti di lavori pubblici recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i beneficiari del POR nel campo delle infrastrutture“ complessivamente sono state disposte dalla Regione Campania a favore di questo Comune erogazioni di acconti pari ad €2.096.502,05 ;

Che con Determinazione n°165 del 19/06/2009 è stata approvata la prima perizia di variante e assestamento comportante una spesa per lavori al netto del ribasso di Euro 1.504.640,29 comprensivo di oneri per la sicurezza per Euro 68.044,76;

Che il termine finale per l'ammissibilità delle spese del POR Campania 2000-2006 è stato fissato al 30.06.2009 con DGR ;

Che con deliberazione n.1276 del 22.07.2009 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di consentire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del P.O.R. Campania 2000-2006 utilizzando le risorse del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 ;

Che con D.G.R. n.1715 del 20.11.09 è stata approvata la versione 1 del Manuale di attuazione del POR – FESR Campania 2007 – 2013 e relativi allegati ;

Che con decreto dirigenziale n.108 del 22.02.2010 il Responsabile della Mis. 4.1. ha proceduto alla ricognizione finale che identificava la chiusura dell'intervento denominato “ Urbanizzazione ed Infrastrutturazione Area PIP secondo intervento “ relativamente alle spese afferenti la programmazione 2000/2006, rideterminando in € 1.541.314,00 il contributo concesso con il decreto dirigenziale n.13/07 ;

Che con Decreto Dirigenziale n.268 del 14.04.2010 è stato ammesso a finanziamento il completamento dell'interventi “ Urbanizzazione ed Infrastrutturazione Area PIP secondo intervento “ , già oggetto di finanziamento sulle risorse del POR Campania 2000-2006 – Mis. 4.1 e non completato alla data del 30.06.2009, per un importo complessivo pari ad € 627.579,66 (comprensivo della quota di € 555.188,05 quale differenza tra l'importo liquidato e quello certificato sulla programmazione 2000/2006 (2.096.502,05 – 1.541.314,00) a valere sui fondi del P.O. F.E.S.R. Campania 2007 – 2013 ;

Che con Determinazione n° 341 del 06/10/2010 è stata approvata la perizia di Variante e suppletiva n.2 ,resasi necessaria per la risoluzione delle problematiche legate all'imprevisto rinvenimento di antiche strutture , non prevedibili nella fase progettuale , comportante una spesa per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,4120% di € 1.595.127,21 come da quadro economico che segue :

A	Lavori	
	Importo lordo lavori	€ 2.393.871,03
	Oneri per la sicurezza	€ 72.751,02
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.321.120,01
	A dedurre ribasso 34,4120%	€ 798.743,82
	IMPORTO NETTO LAVORI compreso gli oneri per la sicurezza	€ 1.595.127,21
B	Somme a disposizione	
1	Iva 10% sui lavori	€ 159.512,72
2	Espropri	€ 296.589,34
3	Spese tecniche	€ 129.679,16
4	IVA per spese tecniche (B3)	€ 25.935,83
	Sommano le somme a disposizione	€ 611.717,05
	Totale complessivo A + B :	€ 2.206.844,27

Che con Determinazione n° 102 del 30/07/2012 ,con riferimento alla documentazione prodotta in allegato alla nota protocollata in data 24/05/2012 al n° 13399 dai tecnici incaricati dal Comune di Marigliano per l'indagine Archeologica, è stata predisposta una Variante di Assestamento Finale senza aumento di spesa , consistente nella sola variazione di alcune quantità di categorie , rimanendo inalterato il quadro economico approvato con Determinazione n° 341 del 06/10/2010;

Considerato :

Che con verbale rep. n.283 del 12/04/2013 l'Autorità di gestione ha comunicato un taglio finanziario del 25% pari ad € 18.023,46 comprensivo di IVA al 10% dell'importo dell'atto di sottomissione rep. n.8011 del 6.10.09 ;

Che in virtù del taglio finanziario applicato e all'ammissibilità della 2^ perizia di variante,approvata con determinazione n.341 del 6.10.2010, il quadro economico dell'intervento finanziato con il POR Campania 2000-2006 mis. 4.1 e del completamento a valere sui fondi del P.O. F.E.S.R. Campania 2007 – 2013 è stato rideterminato come segue :

Chiusura intervento			Completamento intervento		TOTALE
Lavori al netto		€ 1.208.770,00		€ 369.972,25	€ 1.578.742,25
Somme a disposizione					
Spese generali compreso IVA	€ -		€ 98.228,57		€ 98.228,57
IVA sui lavori (10%)	€ 120.877,00		€ 36.997,22		€ 157.874,22
VA su spese generali e tecniche			€ 19.435,82		€ 19.435,82
Acquisizione aree	€ 211.667,00		€ 84.922,34		€ 296.589,34
Sommamo le somme a disposizione		€ 332.544,00		€ 239.583,95	
Totale complessivo		€ 1.541.314,00		€ 609.556,20	€ 2.150.870,20
				TOTALE	€ 2.150.870,20
TOTALE INTERVENTO	€ 2.206.844,27	TOTALE AUTORIZZATO	€ 2.150.870,20	DIFFERENZA	€ 55.974,07

Rilevato :

Che con determinazione n. 177 del 10/7/2013 sono stati approvati gli atti di collaudo dei lavori ;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del quadro economico a consuntivo dell'intervento di che trattasi, così come richiesto dalla nota prot. n. 01500898 del 3/3/2014 del Dipartimento regionale della Programmazione e dello Sviluppo Economico e le Attività Produttive al fine di avviare i provvedimenti di chiusura del procedimento ;

Visti lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.184 del TUEL 18.08.00 n.267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate :

1. Di approvare, il quadro economico dell'intervento finanziato con il POR Campania 2000-2006 mis. 4.1 e del completamento a valere sui fondi del P.O. F.E.S.R. Campania 2007 – 2013 rideterminato in virtù del taglio finanziario applicato e dell'ammissibilità della 2^ perizia di variante,approvata con determinazione n.341 del 6.10.2010 come riportato in premessa ;

2. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento relativo ai lavori di " *Urbanizzazione ed Infrastrutturazione Area PIP secondo intervento* " , secondo le seguenti risultanze delle spese effettuate :

URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURAZIONE AREA PIP - 2° STRALCIO
CONSUNTIVO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA

	Importo compreso IVA	Importo pagato	importo residuo
LAVORI A CORPO, A MISURA.....	€ 1.754.639,93	€ 1.754.639,93	€ 0,00
ESPROPRI	€ 296.589,34	€ 296.589,34	€ 0,00
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO	€ 155.615,00	€ 142.652,02	€ 12.962,97
TOTALE	€ 2.206.844,27	€ 2.193.881,29	€ 12.962,97

3. di dare atto che la spesa dell'intervento risulta impegnata con Determinazione S.A.T. n. n.183 del 29.12.06 sul Cap. 2616/9 Cod. 2120601 Impegno n.2013 Esercizio Finanziario 2006 con prelievo dal Cap. 586/0 , accertamento n.1007 del 29.12.06 e Cap. 2616/9 Cod. 2120601 Impegno n.1620 Esercizio finanziario 2010;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
 (Ing.Andrea CICCARELLI)

AmAn/

