



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. _1310_ del 14.12.2015_____

Registro Settore n. 197 del 07/12/2015

OGGETTO: Lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi – 2° lotto. Impegno D.F.B. riserva atti contabili.

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Ing. Pasquale MATRISCIANO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con contratto rep. N. 7573 del 19.04.07 veniva perfezionato l'affidamento dei lavori alla **Mottola Costruzioni S.r.l.** con sede in Frignano (CE) alla via Vittorio Emanuele II n. 85, per l'importo di € 1.374.295,92 al netto del ribasso offerto del 34,412%, oltre € 64.804,53 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 1.439.100,45 oltre IVA;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva comunicato dalla Soprintendenza all'Amministrazione comunale che: *"a seguito di sopralluoghi effettuati, è stato rilevato un tratto di strada antica, probabilmente via Popilia....."*: e, con la stessa nota, veniva ordinata l'immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di ulteriori sopralluoghi ;
- il giorno 16/11/2009 veniva redatto un verbale di riconsegna parziale delle opere eseguite pari a circa il 98% del suo totale ad eccezione di una parte del tratto " E " interessato dai rinvenimenti archeologici ;
- per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza con determinazione n° 341 del 06/10/2010 veniva approvata la perizia di Variante suppletiva resasi necessaria in quanto durante le lavorazioni, nella località collegamento via Sentino – via Nuova del Bosco erano stati rinvenuti reperti di interesse archeologici come comunicato dalla Soprintendenza con nota prot. N°5171 del 5/02/2009 e successive ;
- in data 11/03/2013 venivano trasmessi dai direttori dei lavori ing. Riccio e Giordano la relazione del conto finale ai sensi del D.Lgs. 163/06 e DPR n.207/2010 con allegati atti contabili e registro di contabilità;

CONSIDERATO CHE:

- dagli atti contabili è risultato che la Ditta aveva firmato gli stessi con riserva ovvero richiedeva maggiori compensi relativi all'esecuzione dei lavori emersi dopo la redazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori in particolare con l'iscrizione della riserva negli atti contabili, così come prescritto dall'art.191 del D.P.R. n.207/2010 la ditta richiedeva maggiori compensi dovuti ai lavori in economia per assistenza agli scavi archeologici consistenti in scavi più profondi, noleggio automezzi, maggiore utilizzo di mano d'opera rispetto a quanto previsto nelle perizie approvate;
- tale riserva è stata ritenuta ammissibile dalla direzione dei lavori e dai collaudatori con motivate controdeduzioni negli atti del conto finale in quanto derivante da imprevisti così come stabilito dall'art.132 del Codice dei Contratti;
- con delibera commissariale n. 55 del 11.12.2013 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione dei lavori di urbanizzazione ed infrastrutturazione dell'area PIP 2° stralcio – riserva della ditta appaltatrice Soc. MOTTOLA Costruzioni s.r.l." con sede in Frignano (Ce) alla via V. Emanuele II n°85 (P. Iva: 02818110617) avvenuta in violazione dell'art.191 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per un importo complessivo di € 155.000,00, giusta fattura n.6 del 27.11.2013;
- con delibera commissariale n. 169 del 30.12.2014 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio derivante da un errore materiale nel sopra citato atto deliberativo ovvero il n. 55 del 11.12.2013 in quanto, l'importo da riconoscere quale debito fuori bilancio era pari ad € 155.273,38 oltre IVA 10% per un totale di € 170.800,72 come risulta dal registro di contabilità dei lavori controfirmati dalla Direzione Lavori che pertanto resta da riconoscere la somma di € 15.800,72 IVA compresa, pari alla differenza tra l'importo stabilito nella contabilità pari ad € 170.800,72 IVA compresa e quello già riconosciuto con la succitata delibera n. 55/2013 pari ad € 155.000,00 IVA compresa;

Visto che:

- con Determina n. 170/Sett. IV del 16/11/2015 si prendere atto del subentro della impresa **COSMO srl** con sede legale in Aversa (CE) alla Via Manzoni n.10 – P.IVA: 04041930613 nell'appalto dei lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi – 2° lotto affidati all'impresa **MOTTOLA COSTRUZIONI srl** con sede legale in Frignano (CE) alla Via Vittorio Emanuele n.85 – P. IVA 02818110617 per effetto della cessione di ramo d'azienda a far data dal 29/06/2015, giorno in cui è stato acquisito al protocollo generale di questo Ente la documentazione trasmessa dall'impresa **COSMO srl** ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n.163/2006;

VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. del 01.07.2009 n. 78 che prevede che il Funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

D E T E R M I N A

Per i motivi decripti in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto del subentro della impresa **COSMO** srl con sede legale in Aversa (CE) alla Via Manzoni n.10 – P.IVA: 04041930613 nell'appalto dei lavori di infrastrutture dell'area per gli insediamenti produttivi – 2° lotto affidati all'impresa **MOTTOLA COSTRUZIONI** srl con sede legale in Frignano (CE) alla Via Vittorio Emanuele n.85 – P. IVA 02818110617 per effetto della cessione di ramo d'azienda a far data dal 17/02/2015,
2. di dare atto che la spesa del riconoscimento D.F.B. prenotata con delibera commissariale n. 169 del 30.12.2014 per la somma di € 6.420,39 risulta impegnata sul Cap. 2913/2 Es. Fin. 1996 Imp. n. 8370000;
3. di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 9.380,33 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Cod. Mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) (obbligatorio dall'anno 2016)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Es. Succ. Euro
2495/56	2090101	0801202		CP	€ 9.380,33			

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line



IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Ing. Pasquale Matrisciano)