



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 1113 del 12 / 09 /2019

Registro Settore n. 249 del 06 / 09 /2019

OGGETTO: *Riqualificazione di via Vittorio Veneto* – angolo via Amendola e di via san Giuseppe – tratto terminale. CIG 723675899D Approvazione **SAL FINALE – LIQUIDAZIONE**
ditta NEW I.T.E.C. s.r.l.

IMPEGNO DI SPESA

LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n.114 e 115 del 18/07/2017 venivano approvati i progetti esecutivi di "Riqualificazione di Vittorio Veneto - angolo via Amendola e di via San Giuseppe - tratto terminale" imputando la spesa totale di € 66.419,86 di cui € 46.000,00 per lavori comprensivi di € 3.500,00 di Oneri sicurezza ed € 20.419,86 per Somme a disposizione al Cap. 2008/3 Cod. 0105202 Es. Fin 2017;
- con Determinazione Settore IV n.165 del 24/10/2017 veniva indetta gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 63, comma 6 e 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara espletarsi attraverso la procedura "RDO" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip S.p.A;
- con Determinazione Settore IV n. 232 del 28/12/2017 si decretava l'Aggiudicazione definitiva all'impresa NEW I.T.E.C. s.r.l. con sede in Brusciano alla via A. De Gasperi n.13 per un importo lavori di € 26.084,38 al netto del ribasso offerto del 38,62% oltre € 3.500,00 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di € 29.584,38 oltre IVA al 10% e si aggiornava, a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione, il quadro economico dei progetti per il totale di € 66.419,86 comprensivo di € 29.584,38 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la suddetta Determinazione veniva confermata la spesa di € 66.419,86 al Cap. 2008/3 Cod. 0105202;
- i lavori vennero consegnati in data 10/01/2018 come da relativo verbale ed affidati, con contratto digitale n.1742309 del 26/01/2018, all'Impresa NEW I.T.E.C. s.r.l. con sede in Brusciano (Na) alla via A. De Gasperi n.13 con il ribasso del 38,62% per l'importo netto di € 26.084,38 per lavori oltre € 3.500,00 per oneri per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 29.584,38 oltre IVA al 10%;
- con Determinazione Settore IV n.28 del 28/02/2018 veniva approvata una perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/2016 per effetto di modifiche alle previsioni originarie imprevedibili, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, apportando per via S. Giuseppe un miglioramento alle opere previste in progetto mentre per i lavori di riqualificazione di via Vittorio Veneto si confermava il quadro economico approvato con la Determinazione n. 232/2017, rientrando nella disponibilità delle somme del quadro economico per il Totale generale di € 66.419,86 di cui € 29.460,82 per lavori compreso € 3.500,00 di Oneri ed € 36.959,04 per Somme a disposizione;
- con Determinazione Settore IV n. 199 del 22/10/2018 per effetto di cedimenti del ciglio stradale e smottamenti consequenziali veniva approvata la perizia di Variante Suppletiva nel rispetto dell'art.149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di € 46.049,64, di cui € 28.265,27 per lavori al netto del ribasso oltre € 2.750,00 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di € 31.015,27, dando atto che essa comporta un aumento di spesa netto contrattuale di € 1.554,45 oltre IVA e trova copertura finanziaria nella conferma degli Impegni n. 727 Es. Fin 2018 e n. 728 Es. Fin 2018;
- con Determinazione Settore IV n. 267 del 06/12/2018 venivano approvati gli atti tecnici-contabili del SAL n.1 unitamente al Certificato di pagamento n.1 relativi ai summenzionati lavori e liquidata alla ditta NEW I.T.E.C. s.r.l. la somma di € 16.038,45 oltre IVA al 10% per € 1.603,85 per complessivi € 17.642,30
- con Determinazione Settore IV n. 65 del 27/03/2019 veniva rettificata la Determinazione n. 199/2018 nella sola parte relativa al Quadro Economico dell'importo totale lavori della perizia di Variante Suppletiva, non comportando variazioni alla copertura economica già stanziata con atti precedenti trovando conferma negli Impegni n. 727 Es. Fin 2018 e n. 728 Es. Fin 2018;
- con Determinazione Settore IV n.69 del 01/04/2019 venivano approvati gli atti tecnici-contabili del SAL n.2 unitamente al certificato di pagamento n.2 relativi ai lavori di cui sopra e liquidata alla ditta NEW I.T.E.C. s.r.l. la somma di € 22.265,36 oltre IVA al 10% per € 2.264,54 e per complessivi € 24.491,93;
- sono stati predisposti gli atti tecnici relativi allo stato finale dei lavori unitamente al certificato di regolare esecuzione;

VISTI:

- gli atti contabili relativi allo stato finale;
- il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 23/12/2018 nel quale i lavori si dichiarano ultimati e completati in data 23/12/2018;
- il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Arch. Sabato Esposito e sottoscritto dall'impresa NEW I.T.E.C. s.r.l. senza riserve;

VISTA:

- la fattura elettronica FATTPA N. 20_19 del 28/08/2019 presentata dalla ditta NEW I.T.E.C. s.r.l. per un importo totale di € 192,31;

ACCERTATA la regolarità dei lavori

VISTI:

- il D.U.R.C. on line con scadenza 22/10/2019, attestante la regolarità contributiva della ditta;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il verbale di accettazione n. 149 del 05/09/2019 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- la somma è esigibile al 31/12/2018;
- il G.I.G. n. 723675899D
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. Di approvare gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori relativo alla *"Riqualificazione di Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via San Giuseppe – tratto terminale"* che ascende, al netto del ribasso offerto sui prezzi unitari, ad €38.478,67 oltre IVA al 10% e compreso oneri per la sicurezza;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al S.A.L. FINALE dedotto del ribasso d'asta del 38,62%, e comprensivo degli oneri per l'importo di €38.478,67 da cui dedotto dei precedenti Certificati di pagamento di € 38.303,84 totali, rimane un credito all'impresa di € 174,83 oltre IVA al 10% per € 17,48 per complessivi € 192,31;
3. di liquidare la somma di € 192,31 IVA inclusa alla ditta NEW I.T.E.C. s.r.l.con sede Bruscianno (Na) alla via A. De Gasperi n.13 – C.F. 03072841210 per la fattura N.20_19 del 28/08/2019 relativa al SAL FINALE dei lavori di *"Riqualificazione di Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via San Giuseppe – tratto terminale"*;
4. emettere mandato di pagamento in favore della ditta NEW I.T.E.C. s.r.l. per l'importo imponibile di € 174,83 con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN: ITxxxxxxxxxxx**;
5. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 17,48 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
6. dare atto che la somma di € 192,31 risulta impegnata con Determinazione Settore IV 65 del 27/03/2019 al Cap. 2008/3 Es. Fin. 2018 - Imp. n. 727/2018;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito