



**COMUNE di MARIGLIANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**

DETERMINA SETTORE III  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 531 del 14/07/2021

Registro Settore n. 146 del 06/07/2021

**OGGETTO:** “Trasferimento ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e delle tecnologie dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex Lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore III**  
**Ing. Andrea Ciccarelli**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7999 del 14/12/2018 è stato approvato l’Avviso “Trasferimento ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e delle tecnologie dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” ed è stato approvato lo schema di convenzione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8445 del 28/12/2018 sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione tecnico-amministrativa, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 8051 del 17/12/2020, ed è stata assunta a favore di questo Ente l’impegno di spesa pari ad € 49.989,00 e successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 8558 del 31/12/2018 per un totale di € 93.181,56;
- con Determinazione del Settore III R.S. n. 97 del 24/10/2019 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i., attraverso gara telematica tramite Mercato Elettronico (MEPA), per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’isola ecologia del Comune di Marigliano, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs. 50/2016 sull’importo posto a base di gara di € 73.424,61 comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- con Determinazione del Settore III R.S. n. 30 del 07/02/2020 ed R.G. 157 del 18/02/2020 venivano affidati i lavori di manutenzione ordinaria dell’Isola Ecologica alla società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l., con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli n. 15 P.IVA 04183901216, per l’importo complessivo di € 50.173,61 comprensivi di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA;
- con contratto Rep. n. 8636 del 07/05/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Nola con il N. 6800 Serie 1T, è stato confermato l’affidamento dei lavori per l’importo complessivo di € 50.173,61 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 32,30%, comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Settore III R.S. n. 140 del 30/07/2020 ed R.S. n. 805 del 14/08/2020 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva con un aumento di spesa di € 10.010,62 oltre IVA e che con la medesima determina è stato approvato il nuovo quadro economico;
- con Determina Settore III R.S. n. 149 del 31/08/2020 ed R.S. n. 821 del 31/08/2020 si è preso atto che la verifica, la conformità del progetto definitivo/esecutivo, la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è stata eseguita d’ufficio;
- con Determinazione del Settore III R.S. n. 179 del 16/11/2020 ed R.G. 1013 del 20/11/2020 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 1° SAL e liquidata la somma complessiva di € 36.773,26 di cui € 33.430,24 per lavori ed € 3.343,02 per IVA al 10% alla ditta IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.;
- con Determina Settore III R.S. n. 35 del 10/02/2021 ed R.S. n. 114 del 16/02/2021 è stata indetta procedura per l’affidamento diretto, tramite MEPA (ODA), dei lavori per un importo di € 12.476,03 oltre IVA approvati con la rimodulazione del quadro economico sotto la voce Forniture compreso IVA, successivamente con Determina Settore III R.S. n. 151 del 04/03/2021 ed R.S. n. 49 del 01/03/2021 sono stati affidati i lavori alla società IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.;
- con verbale del 08/06/2020 venivano formalmente consegnati i lavori con inizio degli stessi;
- con verbale n. 01 del 06/08/2020 venivano sospesi i lavori in attesa di approvazione della perizia in variante;
- con verbale del 17/03/2021 si autorizzava la ripresa dei lavori in oggetto a partire dal giorno 18/03/2021
- con verbale del 03/06/2021 si è certificato che i lavori sono stati ultimati nel giorno 31/05/2021;

**Preso atto che:**

- il Direttore dei Lavori, in data 10/06/2021 con nota prot. gen. 11200, ha trasmesso gli atti tecnici relativi allo Stato Finale dei suddetti lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione;

- i lavori sono stati correttamente eseguiti e completati nel rispetto del capitolato e nei tempi stabiliti;

**VISTI** gli atti dello stato finale trasmessi dal Direttore dei Lavori dai quali risulta:

PROGETTO ESECUTIVO (POST GARA APPROVATO_ Determina RG n. 157 del 18.05.2020)		CON PERIZIA SUPPLETIVA	
Lavori			
Importi dei lavori al netto del ribasso		€ 48.733,91	
Importo dei lavori perizia suppletiva al netto del ribasso		€ 9.723,37	
Oneri della sicurezza		€ 1.726,95	
IVA sui lavori (10%)		€ 6.018,42	
Forniture compreso IVA		€ 13.723,64	
<b>Totale</b>			<b>€ 79.926,29</b>
A detrarre I Acconto versato alla ditta IMPREGEO Soc. Coop. a.r.l.			- € 36.773,26
<b>Resta il credito a favore della ditta compreso l'IVA del 22%</b>			<b>€ 43.153,03</b>

**RITENUTO** di dover approvare gli atti dello stato finale;

**VISTI:**

- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni sopra riportate:

1. di approvare gli atti dello stato finale dei lavori di ampliamento e miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani dai quali risulta il credito dell'impresa di € 43.153,03 compreso IVA;
2. di dare atto che l'importo di cui al punto 1) verrà liquidato alla ditta IMPREGEO Soc. Coop. ARL -C.F. e P.Iva 04183901216- con sede legale in via Pietrangeli, 15 – 80049 Somma Vesuviana (Na), dopo l'accredito della somma da parte della Città Metropolitana di Napoli;
3. di trasmettere la presente all'ufficio segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza;

**Il Responsabile del Settore**  
Ing. Andrea CICCARELLI