



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Esposito Sabato

Registro Generale n. 730 del 19/07/17

Registro Settore n. 109 del 17/07/17

OGGETTO: Lavori di realizzazione rotatoria Faibano via XI Settembre. Approvazione perizia di variante .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: 840/2017	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Sabato Esposito)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE :

- Con delibera di G.M. n.86 del 26/07/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione rotatoria via 11 Settembre – zona Faibano per l'importo complessivo di € 309.639,39 ;
- Con determinazione Settore VIII n.03 del 24.02.2017 sono stati confermati i verbali di gara e affidati i lavori alla ditta “ Italia 2000 società cooperativa “ con sede in Quarto alla via A. Vaccaio n.5/A per l'importo di € 136.196,76 comprensivi di € 8.699,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al netto del ribasso offerto del 37,7878% ;
- Con determina n.22 del 12.04.2017 è stato aggiornato il quadro economico del progetto , a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione, come segue :

A - Lavori a misura :		204.939,23
B - Oneri indiretti sicurezza		8.699,56
C - Oneri diretti compresi nelle lavorazioni	374,00	
TOTALE LAVORI A + B		213.638,79
Ribasso d'asta del 37,7878% su A	77.442,03	
Importo al netto del ribasso		127.497,20
Oneri per la sicurezza		8.699,56
Importo aggiudicato		136.196,76
Somme a disposizione:		
IVA 10 % sui lavori	13.619,68	
Oneri di smaltimento	9.200,91	
Art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	4.272,78	
Spese generali per bandi e gare	1.000,00	
Spese tecniche compreso C.N.P.A.I.A.	20.800,00	
IVA su spese tecniche	4.576,00	
Economie	119.973,26	
Sommano le somme a Disposizione		173.442,63
Totale		309.639,39

- La spesa complessiva di € 309.639,39 risulta impegnata al Cap. 2003/173 esercizio finanziario 2017 impegno n.840 ;
- I lavori sono stati consegnati in data 12/05/2017 , come da verbale in pari data ;
- Con contratto Rep. N. 8571 del 28.04.2017 sono stati affidati i lavori all'Impresa ITALIA 2000 . con sede in Quarto alla via A. Vaccaro n.5/A per l'importo di € 136.196,76 al netto del ribasso offerto del 37,7878% comprensivo della somma di € 8.699,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

RILEVATO CHE:

- durante la fase di esecuzione dei lavori , si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto come segue :
 1. durante la dismissione del semaforo si è reso necessario rimuovere i cavi e sottoservizi sottostanti la zona della rotatoria ;
 2. sostituzione della barriera H1 (prevista in progetto) con una H2 per rendere più sicuro l'incrocio ;
 3. sostituzione di corpi illuminati a vapore di sodio con corpi del tipo a Led per garantire il risparmio energetico ;
- si sono, altresì, rese necessarie lavorazioni migliorative per la funzionalità dell'opera. ;

VISTO CHE :

- è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, è stato dato mandato al Direttore dei lavori di approntare una perizia suppletiva e di variante ai sensi del comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n.50/2016 ;

VISTA la perizia di variante e suppletiva comprendente :

- relazione tecnica;
- schema atto di sottomissione;
- verbale di concordamento nuovi prezzi ;
- computo metrico,
- elenco nuovi prezzi;
- quadro comparativo variante

VISTO CHE:

- la perizia di variante e suppletiva comporta un maggior importo di € 13.316,32 pari al 9,77% ;
- l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ;
- la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto e rientra nella disponibilità delle somme del quadro economico come segue :

A - Lavori a misura :		226.343,90
B - Oneri indiretti sicurezza		8.699,56
C - Oneri diretti compresi nelle lavorazioni	1.418,03	
TOTALE LAVORI A + B		235.043,46
Ribasso d'asta del 37,7878% su A	85.530,38	
Importo al netto del ribasso		140.813,52
Oneri per la sicurezza		8.699,56
Importo aggiudicato		149.513,08
Somme a disposizione:		
IVA 10 % sui lavori	14.951,31	
Oneri di smaltimento	9.200,91	
Art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	4.272,78	
Spese generali per bandi e gare	1.000,00	
Spese tecniche compreso C.N.P.A.I.A.	20.800,00	

IVA su spese tecniche	4.576,00	
Economie	105.325,31	
Sommano le somme a Disposizione		160.126,31
Totale		309.639,39

ATTESO che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità. Non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto ;

VISTI lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi tra la Ditta e la Direzione dei Lavori;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di realizzazione rotatoria via 11 Settembre – zona Faibano, predisposta ai sensi dell'art.106 comma 2 lettera a) e b) del d.Lgs. n.50/2016 dal Direttore dei lavori e composta dagli elaborati indicati in premessa per l'importo complessivo di € 309.639,39 , di cui per lavori al netto del ribasso € 149.513,08 , comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.699,56, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente riportato, dandosi atto che essa comporta un aumento di spesa € 13.316, 32 pari al 9,77 % e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art.106 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 ;
2. di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale di nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa ;
3. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, come riportato in premessa e che s'intende integralmente trascritto ;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 309.639,39 risulta impegnata al Cap. 2003/173 esercizio finanziario 2017 impegno n. 840 ;
5. di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria, Gara e contratti per i rispettivi adempimenti di competenza..

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito