



# COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 354 del 12/04/2019

Registro Settore n. 71 del 05/04/2019

**OGGETTO:** Lavori di rifacimento e ripristino manto di copertura plessi scolastici per l'infanzia Pontecitra 1" gara tramite MEPA. CIG Z692619055. Approvazione perizia di variante

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal\_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV  
**arch. Sabato ESPOSITO**

## IL RESPONSABILE SETTORE IV

### Premesso che:

- con determina n. 255 del 05/12/2018 è stata indetta la gara di appalto per la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento e ripristino manto di copertura plessi scolastici per l'infanzia Pontecitra 1" per un importo di euro 39.383,00 oltre Iva e somme a disposizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 tramite MEPA
- con determina del settore IV n. 286 del 17/12/2018 sono stati affidati alla ditta TSI GROUP s.r.l. con sede legale in Via Colonna complesso homeland s.n.c. Boxano 8CB) 86021 P.IVA 07604451216 i lavori di "rifacimento e ripristino manto di copertura plessi scolastici per l'infanzia Pontecitra 1" per un importo dei lavori di 37.125,34 oltre oneri della sicurezza e IVA;
- La suddetta determina fu formalizzata tramite MEPA in risposta alla richiesta N. 2164749 per un prezzo complessivo di €37.125,34 oltre oneri e iva corrispondente ad un ribasso del 2 % come da quadro economico di seguito riportato:

LAVORI	
lavori soggetti a ribasso	37.125,34
oneri sicurezza compresi nei lavori	483,40
oneri sicurezza indiretti	1.500,00
<b>totale lavori (a+b)</b>	<b>38.625,34</b>
IVA (10% di d)	3.862,53
oneri a discarica	1.094,32
Iva su oneri a discarica (22% di e)	240,75
<b>TOTALE generale</b>	<b>43.822,95</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
spese tecniche	3.560,00
CNPAIA	142,40
IVA (22% f+g)	814,53
incentivo D Lgs. 50/2016	787,66
totale spese tecniche	5.304,59
somme in economia	833,43
<b>TOTALE</b>	<b>49.960,96</b>

- Con determina n. 315 del 31/12/2018 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento per sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Claudio Esposito con studio in via madre Teresa di Calcutta n. 17 80030 Mariglianella P.IVA 05747771219, formalizzata tramite il MEPA in risposta alla richiesta di trattativa diretta n. 774264 per un prezzo complessivo di euro 3.560,00 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2019 come da verbale agli atti degli uffici;

### Considerato che:

- Durante la fase di esecuzione dei lavori, a seguito degli eventi meteorici avversi e quindi per cause impreviste ed imprevedibili, si è rilevata la necessità di introdurre delle variazioni alle lavorazioni al fine esclusivo di dare tempestiva

continuità alla esecuzione delle opere previste anche in concomitanza di eventi meteorici avversi per evitare ulteriori danni agli immobili;

- il direttore dei lavori ha, pertanto, presentato una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Vista** la perizia di variante e suppletiva sottoscritta dalla ditta e dal direttore dei lavori e dal RUP senza riserva da parte dell'impresa composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- computo metrico
- computo metrico comparativo
- quadro economico riepilogativo
- analisi prezzi
- verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

Preso atto del quadro economico di variante come di seguito riportato

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.lggs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori firmata dalla ditta

VISTI:

- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

#### **DETERMINA**

1. Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di "rifacimento e ripristino manto di copertura plessi scolastici per l'infanzia Pontecitra 1 per l'importo complessivo di € 36.686,48 di cui € 35.186,48 per lavori al netto del ribasso oltre € 1.500,00, e approvare gli elaborati tecnici come elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
2. di approvare il quadro economico di variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
			IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI VARIANTE	DIFFERENZA
A	LAVORI		Euro	Euro	Euro
1	IMPORTO LAVORI		39.383,00	37.404,57	- 1.978,43
2	ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI		1.500,00	1.500,00	-
3	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		37.883,00	35.904,57	- 1.978,43
4	IMPORTO RIBASSATO TSI GROUP SRL	RIBASSO 2,00%	37.125,34	35.186,48	- 1.938,86
5	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI		-	-	-
6	TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A2+A4)		1.500,00	1.500,00	-
IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (A4+A5)			38.625,34	36.686,48	- 1.938,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Euro	Euro	Euro
1	ONERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA (*)		1.094,32	1.148,72	54,40
2	SPESE TECNICHE PER DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE		3.560,00	5.310,70	1.750,70
3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLgs. 50/2016	2,00%	787,66	748,09	- 39,57
4	IVA SUI LAVORI (ALIQOTA AGEVOLATA AL 10%)	10,00%	3.862,53	3.668,65	- 193,89
5	IVA SUGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	22,00%	240,75	252,72	11,97
6	IVA (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE		956,93	1.427,52	470,59
7	ECONOMIE DA RIBASSO		833,43	718,09	- 115,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			11.335,62	13.274,49	1.938,86
A+B	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO/VARIANTE		49.960,96	49.960,96	-

3. Di dare atto che l'importo complessivo da quadro economico rientra nelle somme già impegnate con imp. 1716 del 05/12/2018;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
7. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto
10. che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale

- conoscenza;
11. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
  13. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
  14. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z4925681EB
  15. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
  16. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV**  
arch. Sabato ESPOSITO

